

附件

2018年1—6月县十件民生实事进展情况表

汇总单位：县府办

汇总时间：2018年6月31

| 序号 | 责任单位 | 项目内容 | 目前工作进展情况 | 存在的问题及原因 | 下一步工作措施与建议 | 责任县领导 |
|----|------|---|--|----------|------------------|-------|
| 1 | 县人社局 | 1.扶持创业 500 人、城镇就业 4300 人、失业人员再就业 3800 人，协助园区企业招工 3600 人以上。 | 扶持创业人数 169 人、新增城镇就业人员 2412 人、城镇失业人员再就业 1876 人，协助园区企业招工 2035 人。 | 无。 | 按计划完成工作目标。 | 刘敬东 |
| | | 2.对符合条件参加职业技能晋升培训、法定劳动年龄内的省内外城乡劳动者按规定给予补贴，提升 2000 人次就业技能水平。 | 已累计培训 613 人。 | 无。 | 按计划完成工作目标。 | |
| | | 3.将职工基本医疗保险基金年度累计最高支付限额从 9 万元提高至 10 万元，职工补充医疗保险年度累计最高支付限额从 27 万元提高至 28 万元。 | 已落实。 | 无。 | 按政策执行。 | |
| | | 4.将职工医疗保险住院起付线一级医院从 450 元降低至 200 元、二级医院从 600 元降低至 450 元、三级医院从 800 元降低至 650 元；将城乡居民医疗保险住院起付线二级医院从 500 元降低至 450 元、三级医院从 800 元降低至 650 元。 | 已落实。 | 无。 | 按政策执行。 | |
| | | 5.将城乡居民大病保险起付标准从 1 万元降为 8000 元、报销比例从 70%提高为 75%；城乡五保供养对象、建档立卡贫困人员起付标准从 2000 元下调至 1000 元，报销比例从 80%提高至 85%，不设年度最高支付限额。 | 已落实。 | 无。 | 按政策执行。 | |
| | | 6.城乡居民养老保险基础养老金最低标准从每人每月 120 元提高至 130 元。 | 上级提标文件未下发，暂无进展。 | 无。 | 待上级政策文件下发后，立即执行。 | |

| 序号 | 责任单位 | 项目内容 | 目前工作进展情况 | 存在的问题及原因 | 下一步工作措施与建议 | 责任县领导 |
|----|------|--|--|--|---|-------|
| 1 | 县人社局 | 7.完成县生态技工教育创业园二期工程（含2栋宿舍楼、2栋教学楼、1栋创业孵化楼、1栋体育馆、运动场等配套设施）。 | 主体工程、砌体、男生宿舍1、2栋内外装修：已全部完成。 孵化楼：内外装修，门窗完成95%。 教学楼1、2栋，体育馆：内外装修、门窗完成90%。 地下给排水、绿化、校道等附属工程：已完成工程量的90%（包括校道、运动场看台绿化）。 | 无。 | 按计划推进。 | 刘敬东 |
| 2 | 县卫计局 | 8.扩大家庭医生签约服务人群，实现家庭医生签约服务覆盖率达30%以上、重点人群达60%以上。 | 已完成。目前县内常住人口数签约总数为431278人，签约率为39.9%。其中，重点人群签约数为243826人，签约率为78.3%。 | 签约服务质量不高。 | 提升家庭签约影响力及签约质量。 | |
| | | 9.动工建设县妇幼保健计划生育服务中心大楼项目。 | 项目前期14项手续全部已完成，并于6月1日正式开工，现正在桩基施工。 | 无。 | 计划7月底完成桩基础工程。 | |
| | | 10.完成县中医医院升级建设项目一期（手术室、产房）建设任务。 | 正在进行天面洁净化和中央空调安装。 | 无。 | 整个区域清洁消毒，各个系统测试调试。 | |
| | | 11.完成县第三人民医院（华城镇中心卫生院）升级建设项目。 | 住院综合大楼：正在进行地下室建设，7月1日前完成正负零工程。 门急诊综合大楼：已完成整体装修工程的90%，正在进行天棚吊顶。 | 无。 | ①制订详细的工期推进计划，加强工程质量管理，切实加快工程进度。 ②尽快完成升级改造及配套附属工程招标工作，确保工作协调同步推进。 | |
| | | 12.完成12652名农村妇女“两癌”免费检查任务。 | 截至6月26日，全县共完成免费检查4334人，占34.26%。其中，长布镇671人，潭下镇667人，城镇655人，安流镇569人，岐岭镇541人，横陂镇429人，河东镇141人，梅林镇196人，水寨镇106人，转水镇102人，双华镇92人，华阳镇91人，郭田镇65人，棉洋镇6人，周江镇2人，龙村镇1人。 | 宣传力度不够，没有形成浓厚氛围；责任不够落实，大部分镇重视不够，出现镇计生办和妇联相互推诿现象；随访工作不够及时，各定点检查医院对阳性病例未及时随访，阳性病例诊断率低，信息未及时录入。 | 建议各镇开展形式多样的宣传活动，提高群众的知晓率；会同县妇联、广播电视台等部门，及时制作、播放公益广告，提高妇女自我保健意识；督促各定点检查医院及时随访追踪可疑病例，实现“两癌”早诊断、早治疗。 | |

| 序号 | 责任单位 | 项目内容 | 目前工作进展情况 | 存在的问题及原因 | 下一步工作措施与建议 | 责任县领导 |
|----|------|---|--|--|---|-------|
| 3 | 县民政局 | 13.城镇、农村低保对象最低生活保障人均补差水平分别从每月 457 元、206 元 提高到 503 元、228 元。 | 已完成。 | 无。 | 按政策执行。 | 谢国泉 |
| | | 14.特困人员基本生活标准不低于全县最低生活保障标准的 1.6 倍、且不低于全县现行特困人员基本生活标准。 | 已完成。 | 无。 | 按政策执行。 | |
| | | 15.孤儿基本生活最低养育标准集中供养水平从每人每月 1450 元提高到 1560 元、分散供养水平从每人每月 880 元提高到 950 元。 | 已落实。 | 无。 | 按政策执行。 | |
| | | 16.城乡低保对象政策范围内基本医疗救助比例达到 80%以上，建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例达到 80%以上。 | 已完成。 | 无。 | 按政策执行。 | |
| | | 17.困难残疾人生活补贴标准从每人每年 1800 元提高至 1890 元，重度残疾人护理补贴标准从每人每年 2400 元提高至 2520 元。 | 已落实。 | 无。 | 按政策执行。 | |
| 4 | 县扶贫局 | 18.全县建档立卡贫困人口（70926 人）100%完成脱贫攻坚任务，人均可支配收入达到 7365 元以上。 | ①认真做好贫困人口动态管理工作，对拟新增和拟终止帮扶贫困户进行摸排汇总。 ②印发《近期重点工作安排的通知》，要求各镇切实做好 2017 年度省扶贫开发绩效考核发现问题整改工作和精准扶贫“回头看”工作，以及县、镇项目库建设工作。 ③协助教育部门发放 2017-2018 年度的教育补助资金。 ④核查湖中村精准扶贫工作。 ⑤做好扶贫领域信访维稳工作和资金管理、使用工作。 ⑥组织开展 6 月份精准扶贫督查工作。 | ①据县督察组督查反馈，个别镇村对拟新增贫困户存在把关不严的情况。 ②产业帮扶项目推进缓慢，效益不显著。 ③扶贫小额信贷推进缓慢。 ④部分镇、村帮扶记录簿信息不全，存在较多逻辑性错误。 | ①将组织各镇村将已履行完人口变动程序的终止帮扶和新增贫困人口在系统中进行提交录入，并对终止帮扶和新增贫困人口进行严格审核。 ②指导各镇村加快录入 2018 年度扶贫系统信息数据。 ③制定贫困户详细帮扶计划。 ④加大开展扶贫小额贷款工作力度。 | |
| 5 | 县委农办 | 20.全县 92 条省定贫困村基本建成新农村整洁村。 | 正在加快推进“以奖代补”项目和 EPC 项目。 | 省定贫困村新农村建设资金使用进度使用率低，新农村建设项目进度缓慢。 | 进一步推进“以奖代补”项目和 EPC 项目，提高新农村建设资金使用率。 | |

| 序号 | 责任单位 | 项目内容 | 目前工作进展情况 | 存在的问题及原因 | 下一步工作措施与建议 | 责任县领导 |
|----|--------|--|---|---|---|-------|
| 6 | 县国土资源局 | 19.完成 3619 高风险户削坡建房整治任务。 | 截至 6 月 30 日,全县各镇共核实上报完成削坡建房边坡整治 203 户,其中高风险削坡建房 193 户,占 2018 年度高风险总整治对象任务 3619 户的 5.33%。 | 个别镇认识不够,宣传引导力度不够,时间任务观念不强。同时群众参与整治自觉性不高,存在依赖思想,整治工作进度缓慢。 | 建议各镇严格执行《实施方案》,深化认识,镇主要领导亲自抓,突出高风险重点,先急后缓,积极宣传引导群众主动参与整治,扎实推进专项整治工作。 | 谢国泉 |
| 7 | 县残联 | 21.完成 250 户贫困残疾人家庭无障碍改造。 | 全县共改造贫困残疾人家庭无障碍改造 80 户。 | 无。 | 各施工单位按照上级文件要求开展好改造工作,进行入户评估和测量,按制定的施工方案进行实施。 | |
| 8 | 县交通运输局 | 22.建成周江冰坎至华阳新田公路。 | 已完成投资 1.7 亿元,占总投资的 74%。其中,路基已完成 20 公里,占路基工程的 95%;路面已完成 25.74 公里(单边),占路面工程的 61.96%。 | 无。 | 加快施工进度,按时完成施工任务。 | 詹庆东 |
| | | 23.完成 100 公里社会主义新农村示范村自然村道路硬底化、200 公里农村公路安全生命防护工程、35 公里未通客运车行政村窄路基面公路拓宽改造工程。 | <p>100 公里道路硬底化: 省市交通部门下达计划指标 23.255 公里,已完成 17.085 公里。</p> <p>200 公里安全生命防护工程: 正在进行安防工程招投标前期工作。</p> <p>35 公里拓宽改造工程: 省市交通部门已下达计划指标 44.9 公里,已完成 15.191 公里。</p> | 无。 | <p>100 公里道路硬底化任务: 督促镇按计划自筹资金,加快施工进度;对路面公路实体质量进行监督检查,重点抽查工程质量控制要点。</p> <p>200 公里安全生命防护工程: 积极与镇村沟通,确保无障碍施工。</p> <p>35 公里拓宽改造工程: 督促镇按计划自筹资金,加快施工进度;对窄路基路面公路实体质量进行监督检查,重点抽查工程质量控制要点。</p> | |
| | | 24.完成水寨、河东、转水、横陂、华城、安流城乡公交一体化,实现全县 95%行政村通客运班车。 | <p>城乡公交一体化: 已组织对城乡公交一体化所涉及的公交站场选址、线路走向、站牌建设进行可研调查,基本确定公交站场的站址。</p> <p>全县 95%行政村通客运班车: 已完成 93%通客运班车,正在组织研究未通班车行政村道路建设工作。</p> | <p>城乡公交一体化: 公交站场选址未落实。</p> <p>全县 95%行政村通客运班车: 由于未通班车行政村道路路况复杂,公路达不到开通客运班车的最低标准,需经多部门组织研究道路建设工作。</p> | <p>城乡公交一体化: 积极协助跟进可研报告调查工作,争取早日进行线路规划、站牌设置等工作。</p> <p>全县 95%行政村通客运班车: 主动向上级部门争取资金,早日动工改造建设未通班车行政村公路。</p> | |

| 序号 | 责任单位 | 项目内容 | 目前工作进展情况 | 存在的问题及原因 | 下一步工作措施与建议 | 责任 县领导 |
|----|------|--|--|--|---|-----------|
| 9 | 县公路局 | 25.完成 G355 线华阳至安流段升级改造工 程。 | ①1-6 月，完成投资 5300 万元，占年度计 划的 46.22%，累计完成投资 27300 万元， 占总投资的 81%。 ②路基完成 68%，桥梁完成 30%，涵洞完 成 83.99%，底基层完成 38%，基层完成 38%，路面完成 38%。 ③征地完成 95%，房屋已拆迁 56 座（共 100 座），完成 56%。 | ①拆迁工作推进缓慢，全 线共 100 座，已拆 56 座， 已丈未拆 44 座。 ②管线迁移进度缓慢，高 压线杆 13 条，低压线杆 274 条，移动、电信线杆共 50 条。 ③华阳绕圩镇段土地未征 收。 | ①认真做好施工计划，合理 配备机械力量、施工班组， 确保工程进展顺利。 ②维护好全线交通通行，确 保交通安全顺畅。 ③密切沟通当地镇村，依靠 当地镇村做好征地拆迁工 作，加强与管线部门之间联 系，推进管线迁移工作，近 期将组织相关单位协调解决 通讯线杆和征拆问题，计划 7 月 30 日完成征地拆迁。 | 詹庆东 |
| | | 26.完成琴江大桥、五华大桥改扩建工程。 | 琴江大桥改扩建工程： 1-6 月，完成投资 900 万元，占年度计划的 38.49%，桩基完 成 80%，桥墩完成 70%。 五华大桥改扩建工程： 1-6 月，完成投资 1700 万元，占年度计划的 42.63%；桩基完 成 70%，桥墩完成 60%。 | 施工现场涉及通信线路、 供电、供水管、煤气管线 等阻碍施工。 | 加快下部结构施工；近期将 组织相关单位协调解决管 线、通信线路等问题。 | |
| 10 | 县环保局 | 27.建设五华县环境质量生态自动监测网 络（监测站分别拟设在莱口电站处 1 个， 县城工业园处 2 个，县城空气自动监测站 处 1 个）。 | 与市环保局相关专家实地考察和讨论，初 步选定县气象局为县城空气自动监测站， 技工学校 and 第五小学为县城工业园上下风 向 VOC 监测站。同时发函至县气象局、技 工学校、第五小学，请其大力支持建设。 | 对站房的建设参数要求了 解不够，对自动站的仪器 性能参数了解不多。 | 向市站及兄弟县学习请教， 熟悉了解自动站的仪器，并 进一步多方比较，为招标工 作做好准备。并做好建站前 的前期准备工作。 | |
| 11 | 县旅游局 | 28.完善全县旅游景区指示标识牌设置，建 成 5 座旅游公厕。 | 积极做好旅游指示标识牌、旅游公厕项目 的申报，做好旅游景区指示标识牌规划选 址工作，对旅游厕所项目进行选址布置。 | 无。 | 做好项目建设规划，积极申 报旅游指示标识牌项目资 金，督促旅游厕所建设单位 尽快施工。 | |

| 序号 | 责任单位 | 项目内容 | 目前工作进展情况 | 存在的问题及原因 | 下一步工作措施与建议 | 责任 县领导 |
|----|------|--|---|---|--|-----------|
| 12 | 县教育局 | 29.鼓励引导人才向边远贫困地区流动并长期从教，农村边远地区学校教师生活补助从每月人均不低于900元提高到不低于1000元。 | 已落实。 | 无。 | 按政策执行。 | 温燕玲 |
| | | 30.镇中心以上学校全部实施校园网提速工程，满足“争先”和教育教学的需求，普通教室配备多媒体教学设备，教学点实现30%以上。 | ①中小学教育信息化规划基本合理，宽带接入比例已达100%，其中，城镇中小学接入带宽500M有20所，其他学校接入100M的有180所，并有三所学校实现百兆光纤延伸到班。 ②全县中小学（教学点）普通教室100%配备多媒体教学设备。 | 全县中小学有部分学校宽带接入未达要求，暂时未能满足教育教学的需求。 | 多方筹资，加大投入，让未达带宽接入的学校按要求尽快提速。 | |
| | | 31.完成水寨中学、田家炳中学、琴江中学、华东中学等学校足球场标准化改造。 | 水寨中学： 施工图审查已完成，继续推进报批报建工作。 田家炳中学： 施工招投标已完成，签订施工合同，于6月19日办理好施工许可手续，并进场施工。 琴江中学： 转由县体育局组织实施，目前工程的规划、勘测、设计已完成，已委托五华县工程造价站进行工程预算。 华东中学： 转由华城镇政府组织实施，目前正在组织施工招标，已发布招标公告，将于2018年7月10日开标。 | 水寨中学： 无。 田家炳中学： 无。 琴江中学： 无。 华东中学： 无。 | 水寨中学： 加快推进项目报批报建工作。 田家炳中学： 加快施工进度； 琴江中学： 做好施工招投标准备工作。 华东中学： 组织好项目施工招标工作。 | |
| | | 32.完成华城职业技术学校扩建工程。 | 西校区地块： 学生食堂、风雨操场、运动场的打桩工程，已进入桩基础检测阶段，第一栋学生宿舍基础工程已完成。 东校区原水保站办公地块： 已全面完成综合楼、图书馆的打桩工程。 | ①西校区原水保站地块南端少量违章建筑需拆除。 ②东校区原水保站前面的中石化油站的征用手续尚未全面完成。 | ①协调华城镇政府等相关部门尽快拆除违章建筑。 ②协调科工商务局、华城镇政府等相关部门尽快全面完成中石化油站的征用手续。 ③开展东校区原水保站办公地块综合楼、图书馆基础工程施工；开展西校区第一栋学生宿舍主体工程和学生食堂、风雨操场的建筑基础工程施工。 | |

| 序号 | 责任单位 | 项目内容 | 目前工作进展情况 | 存在的问题及原因 | 下一步工作措施与建议 | 责任县领导 |
|----|------|---------------------------------------|--|--|---|-------|
| 13 | 县体育局 | 33.建设城乡15分钟健身圈，为省定贫困村配建一套8件以上器材的健身路径。 | ①第一批省定贫困村54套健身器材已全部安装完毕。 ②做好第一批健身器材的核查工作和第二批省定贫困村的场地核实检查工作，规划好第二批省定贫困村配建健身器材名单。 | 上级部门下拨的健身器材太少，满足不了群众健身的需求；存在非省定贫困村要求配建健身器材问题。 | 做好第一批健身器材的核查工作和第二批健身器材安装场地的规划、核实、检查等准备工作。 | 温燕玲 |
| | | 34.建成足球文化公园体育场、县曲棍球基地。 | 足球文化公园体育场： 已完成工程总量的96%（其中，钢结构屋面安装完成95%，足球场已铺设草皮，功能房设备已安装完成，管理用房、贵宾房工程已完成95%）。 县曲棍球基地： 已于6月8日开标，中标公司为五华县一建公司。 | 足球文化公园体育场： 无。 县曲棍球基地： 因琴江中学学生仍未放暑假，施工队进场施工存在安全隐患。 | 足球文化公园体育场： 继进行修补、设备运行调试等收尾工程。 县曲棍球基地： 待7月初学生放暑假后，立即进场施工。 | |
| 14 | 县住建局 | 35.全面完成贫困户危房改造建设任务。 | ①经核定，确认2018年农村危房改造对象719户，截至5月底，已开工580户，占比80.67%；已竣工359户，占比49.93%。其中，开工率较高的镇有：长布镇（97.78%）、河东镇（97.3%）；开工率较低的镇有：郭田镇（63.64%）、水寨镇（62.07%）。 ②经摸底调查，新增存量危房170户，等待上级审核确认。 | 个别镇对农村危房改造工作不够重视，对农村危房改造对象选定不够认真，如：个别农户2016、2017年预脱贫，但仍居住在C、D级危房中；个别农户自筹资金难。 | 督促各镇严格选定好2018年农村危房改造对象，确保真实可靠；要求各镇对自筹资金难的农户采取帮扶措施，保证农村危房改造的推进工作顺利进行。 | 曾光华 |
| | | 36.完成2个立体停车场工程建设。 | 目前无实质进展（县住建局提出申请，建议暂停实施此项目）。 | 选址困难。 | | |
| | | 37.完成县应急应战指挥中心建设。 | 目前完成总工程量的16%。其中，完成地下室剪力墙80%，完成地下室顶板60%，生活附属楼二层梁板模板安装完成，人防工程完成60%，消防工程完成20%。 | 无。 | 优化施工组织设计，加快工程进度。 | |

| 序号 | 责任单位 | 项目内容 | 目前工作进展情况 | 存在的问题及原因 | 下一步工作措施与建议 | 责任 县领导 |
|----|----------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| 15 | 县城 综局 | 38.63 座镇村垃圾分类中转站全面建成运营。 | <p>已开工建设的有 52 座,未开工建设的有 11 座, 其中:</p> <p>①已投入运营的有 7 座。分别是转水镇 1 座(黄龙村), 双华镇 3 座(虎石村、矮畲村、富美村), 郭田镇 3 座(坪上村、郭田村和布美村)。</p> <p>②正在安装设备的有 1 座(潭下镇文里村);</p> <p>③装修已完成待安装设备的有 4 座。分别是华城镇 1 座(西区), 梅林镇 2 座(梅林村华美和梅南村南丰山), 潭下镇 1 座(品畲村)。</p> <p>④主体已完成且正在施工的有 23 座。分别是长布镇 3 座(福兴村、长安村和粘坑村), 华阳镇 2 座(坪南村和华新村), 岐岭镇 2 座(朝阳村苏毛凹 1 和苏毛凹 2), 华城镇 2 座(新华西桥头和黄埔村), 横陂镇 2 座(田布村和湖塘村), 龙村镇 3 座(柏溪村、三湖村和龙村村), 县城看守所侧 1 座, 棉洋镇 2 座(罗城村和双瓊村), 周江镇 2 座(中兴村和冰坎村), 河东镇 1 座(平南原镇政府), 安流镇 2 座(福岭村和湫溪村), 转水镇 1 座(流洞村)。</p> <p>⑤主体未完成正在施工建设的有 11 座。分别是华城镇 1 座(新桥居委), 长布镇 1 座(青岗村), 潭下镇 1 座(新田村), 周江镇 3 座(龙洞村、联太村和蓝坑村), 横陂镇 2 座(石下村和章联村), 安流镇 2 座(半径村和胜利村), 龙村镇 1 座(大梧村)。</p> <p>⑥受群众阻挠导致停工, 镇正在做群众工作的有 6 座。分别是河东镇 2 座(油田工业区和平南联岭村), 转水镇 1 座(黄梅村茶亭山), 棉洋镇 2 座(葵岭村和平安村), 周江镇 1 座(狮潭村)。</p> <p>⑦三通一平未全面完成的有 3 座。分别是岐岭镇 1 座(双头乌田), 转水镇 1 座(三源与青溪交界处章塘坳镇已重新选址至蛇塘村, 征地已完成, 正在三通一平), 梅林镇 1 座(新成村)。</p> | <p>①有些镇做了大量工作, 但仍有部分群众不理解、不支持, 造成一些选址、征地和三通一平等至今未能完成, 甚至部分已进场施工的还存在阻挠施工等现象。</p> <p>②施工力量仍有待加强, 施工环节不紧凑, 导致工程建设推进缓慢。</p> <p>③中标企业的融资工作缓慢, 项目建设的相关手续报批尚未完成。</p> | <p>①加强与各镇各部门沟通协调, 全面推进中转站的建设, 做到建成一个投入使用一;</p> <p>②加强工程质量监管和安全管理, 及时解决在建设运营过程中碰到的各种问题;</p> <p>③督促中标企业采取有力措施, 统筹好施工班组、材料和附属工程同步推进, 促使工程建设和手续完善早日完成。</p> | 曾光华 |

| 序号 | 责任单位 | 项目内容 | 目前工作进展情况 | 存在的问题及原因 | 下一步工作措施与建议 | 责任县领导 |
|----|------|---|---|--|--|-------|
| | | | <p>⑧选址征地未完成的有7座。分别是华阳镇1座(大拔村),安流镇2座(低坑村和安流镇工业园),梅村镇1座(梅林村深新),华城镇2座(新选址为塔光村和万子村),横陂镇1座(红光村)。</p> <p>⑨镇计划取消的有1座。转水镇1个(畚维杨仲塘,镇计划取消)。</p> | | | |
| 16 | 县房管局 | 39.建成300套保障性住房。 | 1号楼主体已封顶;3号、4号楼进入主体第四层施工;5号楼进入主体第一层施工。至目前,累计完成投资约2500万元。 | 2号楼建设占地900平方米中约有100平方米仍未征收补偿。 | 积极与水寨镇、黄井村沟通联系,加快征收进度,确保2号楼尽快开工建设。 | 曾光华 |
| | | 40.完成352套、加快推进628套、启动555套棚户区建设任务。 | <p>完成352套棚户区改造建设任务:目前已进入主体工程第22层施工,至目前,累计完成投资约8000万元。</p> <p>加快推进628套和启动555套棚户区改造建设任务:项目落实在县琴江新城办,至目前,足球文化公园安置区改造项目已开工建设,共5栋480套,正在进行基础工程施工。</p> | 建设资金缺口大,经测算,缺口资金约一亿元,因建设内容、投资规模与原申请贷款资金不符,农发行无法贷款。 | 加强与县相关银行沟通协调,尽快完善融资贷款相关手续资料,确保贷款尽早批下来。 | |
| 17 | 县水务局 | 41.完成2017年度安流、棉洋、华城、郭田、潭下镇5宗村村通自来水工程;开工建设2018年度河东镇平南片、横陂镇锡坑片、横陂镇横陂片、横陂镇小都片、岐岭镇、岐岭镇双头片、华城镇新桥片、潭下镇锡坪片、梅村镇、梅村镇琴口片、龙村镇、龙村镇登畚片、安流镇大都片、华阳镇大坪片14宗村村通自来水工程。 | <p>①2017年度项目:安流镇工程进度为60%,棉洋镇工程进度为55%,华城镇工程进度为80%,郭田镇工程进度为25%,潭下镇15%。</p> <p>②2018年度项目:河东镇平南片已开工建设,安流镇大都片、梅村镇和梅村镇琴口片、龙村镇登硝片等4宗项目已进入开工准备工作,横陂镇小都片、岐岭镇双头片、双华镇二期等3宗已完成招投标,华城镇新桥片、潭下镇锡坪片、龙村镇龙村片、华阳镇太坪片等4宗项目已启动招投标,横陂镇横陂片、横陂镇锡坑片、岐岭镇等3宗项目正在进一步优化设计。</p> | 无。 | 落实责任,加强协调,督促施工单位倒排工期,加大施工力量,加快工程推进,按期完成工程建设任务。 | 甘飞鸿 |
| | | 42.完成先水河、栋新水、优河共3宗山区中小河流治理工程。 | 栋新水工程建设进度为60%,先水河工程建设进度为85%,优河工程建设进度为68%。 | 无。 | 督促施工单位加大施工力量投入,加快工程建设进度。 | |

| 序号 | 责任单位 | 项目内容 | 目前工作进展情况 | 存在的问题及原因 | 下一步工作措施与建议 | 责任县领导 |
|----|------|--|---|--|---|-------|
| 17 | 县水务局 | 43.全面实施“河长制”，落实管护经费，加强全县 688 公里 27 条主要河流日常管护，建立河长制“互联网+”监测网络。 | ①河长公示牌已设立完毕；“互联网+河长制”信息化管理平台建设项目正在设计编制中；“一河一策”实施方案已征求各单位意见，准备召开评审会；《五华县河长制管护经费使用方案》已提交县政府常务会审议通过。 ②河长制第二季度督查工作方案已印发，计划于 7 月初开展督查。 ③开展 2018 年第一次水面漂浮物清理专项行动。 | 河道垃圾入河、污水直排、占河种植、占河填土等现象仍然存在。 | ①进一步加强监督检查，发现问题及时发出督办通知要求各级河长落实问题整改。 ②加强与设计单位沟通，加快完成“一河一策”实施方案编制和出台，“互联网+”监测网络建设等工作。 | 甘飞鸿 |
| 18 | 县林业局 | 44.建成 30 个森林消防瞭望台、300 个以上森林消防蓄水池。 | 已建成森林防火瞭望台 31 个、森林消防蓄水池 123 个。 | ①个别镇党政领导不够重视森林防火基础设施建设，未严抓督促落实。 ②个别镇森林消防水池建设进度较为缓慢。 | ①加强组织领导，加大森林消防水池建设力度。 ②加强督促做好森林消防水池选址和建设等工作。 | |
| | | 45.对全县 204.12 万亩省级以上生态公益林进行补偿，按规定提高每亩补偿标准。 | 下发《关于做好 2018 年省级以上生态公益林效益补偿资金发放的通知》；各镇按通知要求，召开了村级会议，部署发放明细表的造册工作，做好各村生态公益林损失性补偿资金分配计划表。 | 无。 | 各村按镇级制订的《各村生态公益林损失性补偿资金分配计划表》，负责做好发放明细表的造册工作。 | |
| 19 | 县农业局 | 46.对拥有耕地承包权的种地农民（含农场职工）进行直接补贴，补贴总面积不少于 34 万亩。 | ①经过对全县 2018 年度耕地地力保护补贴面积进行调查、核实、统计，全县耕地地力保护补贴面积 342141.82 亩。 ②组织开展农业支持保护补贴政策调研，为今后落实耕地地力保护补贴、支持粮食适度规模经营等制定政策提供依据。 | 补贴农户数多，调查核实工作量大。 | 上级资金下拨后，按照补贴标准，做好补贴资金的公示与发放工作。 | |
| 20 | | 47.增加政策性农业保险保费补贴险种、扩大保险覆盖面、提高保障标准，其中水稻保险参保率达到 80%以上，每亩每造保费从 20 元提高到 40 元、保额从 400 元提高到 800 元。 | 已召开早造水稻保险动员大会，要求各镇在 6 月 25 日前完成任务数 80%以上。至目前，完成任务数的 49.67%。 | 新老标准交替时期，可能造成有些农户理解不透彻。 | 晚造待市完成招投标工作后，实施新的标准（即每亩 800 元）。 | |

| 序号 | 责任单位 | 项目内容 | 目前工作进展情况 | 存在的问题及原因 | 下一步工作措施与建议 | 责任县领导 |
|----|--------|--|--|---|---|-------|
| 21 | 县科工商务局 | 48.完成 15 个小水电自供区接管工作。 | <p>①已同意接管 5 个：正在走接管相关程序。</p> <p>②暂不同意接管的 9 个和 2 个趸售村：相关镇府和部门正在加快接管工作的推进。</p> <p>③已被征收 1 个：黄畬水电站自供区目前还属于自供区，但黄畬电站已被南方电网公司调峰调频公司梅州抽水蓄能电站征收，自供区用户被政府安置后，将不存在黄畬电站和自供区用户。</p> | <p>①因历史遗留的优惠电价远低于国家规定的电价，导致小水电自供区村民不同意执行国家同网同价的电价政策，不同意签订用户承诺书。</p> <p>②郭田镇趸售村接管主要存在管电员邓学全持有与镇供电所发放的聘用书，要求给予经济补偿问题。</p> | 继续召开接管工作协调会议，摸清主要矛盾，制定实施方案；加大宣传力度，为推进接管工作创造良好社会舆论环境；结合市政府开展独立供电区域体制改革督导工作要求，进一步强化责任落实，促进未同意接管独立供电区域的接管工作。 | 张爱芳 |
| 22 | 县供电局 | 49.建成 70 个充电桩（县城 19 个、3 个中心镇各 5 个、其他镇 3 个）和 1 个集中充电站。 | 整体进展较为缓慢。其中，县城暂无进展；乡镇中，安流镇已立项 1 个，转水镇已立项 2 个，其他镇没有。 | 县城充电桩建设等待政府公开招标。 | 持续跟进。 | |
| 23 | 县司法局 | 50.支持乡镇街道人民调解委员会聘请专职人民调解员，实行“以案定补”制度，加强调解组织规范化建设，调解成功率不低于 97.5%，“民转刑”案件比 2017 年下降 10%。 | <p>镇人民调解委会聘请专职人民调解员：32 名专职人民调解员已于 6 月 19 日招聘完成；</p> <p>实行以案定补制度：按省厅、市局要求，参照邻近县（市、区）做法，结合五华实际，制定“以案定补”方案并落实。</p> <p>加强调解组织规范性建设：共建立 6 个县级行业专业人民调解委员会，目前正商议推动建立环境纠纷调解委员会。</p> <p>调解成功率不低于 97.5%：2018 年每个司法所在职权范围内调处成功率在 98%以上；5 月份，司法所在职权范围内调处纠纷总数为 313 件，调解成功 313 件，成功率为 99%以上。（根据每月报表平台统计，系统需次月 10 日前才可自动生成上月数据）。</p> <p>“民转刑”案件比 2017 年下降 10%：2017 年全县司法所在职权范围内的民转刑案件 0 宗，2018 年继续巩固；2018 年 5 月全县司法所在职权范围内的民转刑案件 0 宗。</p> | 无。 | 按照工作方案加快人民调解员、以案定补和调解组织规范化建设进程。 | 赖勤 |

抄送：县五套班子成员，各镇人民政府，县直和中央、省、市
属驻五华各单位。

五华县人民政府办公室

2018年7月11日印发
