

附件3

项目绩效自评报告

项目名称：安流镇国道沿线升级改造

项目主管部门：（公章）五华县安流镇人民政府

填报人姓名：胡旭权

联系电话：15766782811

填报日期：2024年4月27日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

根据全年工作目标任务，按照相关文件要求，于年初编制预算200万元，作为2023年度安流镇国道沿线升级改造项目资金。经县委组织部审议批复后下达资金。

（二）项目决策情况。

安流镇国道沿线升级改造项目，主要对国道部分路段进行扩

大、维修，保证沿线道路的畅通，提升安流镇的交通水平，与项目资金申报相符，合理可行。

（三）绩效目标。

按照预算编制要求，对沿线国道进行提升改造，对破损及有坑洞的道路进行修复，确保各点及时完成建设。

二、绩效自评工作组织情况

五华县安流镇人民政府响应上级要求，成立绩效自评工作小组，组长全面负责此项工作，统筹协调全面做好绩效自评工作。

1.前期准备。五华县安流镇人民政府加强组织领导，提高认识，成立绩效自评工作小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评的各项前期准备。

2.组织实施。接到通知后，五华县安流镇人民政府高度重视这次绩效自评工作，及时召开会议，安排布置此项工作，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，统筹协调，经济发展办牵头，项目相关办公室、项目实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。确保此次上报及时、准确、高效。

3.分析评价。以预先制定的评价标准为参考，按照省市县关于绩效评价的指标体系及相关精神，认真细致地进行分析评价。

三、绩效自评结论

我镇重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行支出。资金无挪用无滥用等现象，总体工作取得良好成效，自评得分100分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。根据全年工作目标任务，按照相关文件要求，于年初编制预算200万元，作为2023年安流镇国道沿线升级

改造项目资金。经县委组织部审议批复后下达资金。

2.资金落实情况。该项资金预算经县委组织部审议后县财政局按项目实际拨付到镇。共到位200万元与计划一致，到位率为100%，及时率为100%。截止绩效自评时，该项目已完成国道多段升级改造建设，共支付资金200万元。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据等均合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 管理分析

1.资金管理。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。

2.事项管理。(1)实施程序。按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行自我评价。做到事前有预算，事中有监督，事后有验收的原则落实好项目各项指标达到规范要求。(2)管理情况。严格按程序管理使用资金，做到专款专用。

(三) 产出分析

1.经济性。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。

2.效率性。按照项目计划,按时保质保量地完成工作任务及目标。

(四) 效益实现度分析

该项目有利于畅通各村居道路交通，方便出行，减少安全隐患，同时也是推进乡村振兴的一大举措，得到各村居人民群众的一致好评。

五、主要绩效。

(一)项目完成情况。该项目在规定时间内完成了安流镇国道沿线升级改造的需求，项目资金及时到位。与项目计划目标一

致，任务量完成100%、质量标准合格率100%、进度计划完成率100%、成本控制达标率100%。

（二）项目效益情况。该项目有利于提高安流镇交通水平，减少安全隐患，提高安流镇作为商贸重镇的基础，便利了群众的出行，得到了广泛的认可。