

附件 3

项目绩效自评报告

项目名称：省道 S508 线五华县郭田至双华段新建工程项目

主管部门：（公章）

填报人姓名：钟炜宏

联系电话：0753-4459690

填报日期：2025 年 10 月 13 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

省道 S508 线五华县郭田至双华段新建工程项目于 2015 年 1 月由华发改〔2015〕16 号文批准建设，起点位于郭田镇三坑村，与 S228 线相交，终点至双华镇冰塘村与 S239 线相接，经三坑村、罗屋角、龙师寨、苏区村、冰塘村，路线全长 14.1 公里，按公路二级技术标准建设，项目于 2016 年 6 月开工建设，批复投资为 9704.73 万元。中标单位：梅州市恒通建设有限公司、广东五华二建工程有限公司。

（二）项目决策情况。

省道 S508 线五华县郭田至双华段新建工程项目于 2015 年 1 月由华发改〔2015〕16 号文批准建设绩效目标。

（三）绩效目标。

完成年度建设任务，资金使用率 100%。

二、绩效自评工作组织情况

我中心根据五华县财政局相关文件要求，组织各组室主要成员组成绩效自评工作组，对项目立项、资金到位、项目管理、产出效益等方面分析评价，保证自评数据的真实性和准确性。

三、绩效自评结论

项目已完成，质量与安全管理已达目标。2024 年预算计划安排 113.5943 万，已实际支付 113.5943 万元，支出率为 100%。

结合专项支出绩效评价指标体系及相应评分标准，项目绩效总分值 100 分，自评分 98 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

项目由华发改〔2015〕16 号文批复建设。

（2）目标设置。

如期完成项目建设，质量评定合格。

（3）保障措施。

项目实行政府监督、法人管理、社会监理、企业自检的四级质量保证体系，我中心委托梅州市宏达路桥监理有限公司对该项目进行监理。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。

2025 年预算计划安排 113.5943 万元，资金到位 113.5943 万元。

（2）资金分配。

资金分配合理，包含建安费、工程监理费等。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

到位的 113.5943 万元已全部支付至各参建单位。

（2）支出规范性。

严格按照合同约定支付资金，工程款按项目进度进行拨付。项目资金严格按照相关规定，设立专门帐户，专款专用，未出现资金挪用现象，财务管理状况良好。

2.事项管理。

（1）实施程序。

项目、方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定进行实施。

（2）管理情况。

执行《中华人民共和国预算法》、《广东省级财政专项资金管理试行办法》以及国库集中支付等制度，财务管理严格，项目资金专款专用。

（三）产出分析

1.经济性。

预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划。

2.效率性。

完成土石方 135.5 万方，路基完成 10 公里，占路基总工程量 77%，路面完成 2.6 公里，占路面总工程量 18.4%。未完成工程量：路基占总工程量 23%，路面占总工程量 81.6%。完成投资 9166.305 万元，占总工程量约 74%，质量评定合格。

（四）效益实现度分析

1.效果性。

该项目建设促进了当地经济的发展，改善了当地的交通运输条件，对所在镇的后续可持续发展具有重要意义，项目建设未对生态环境造成影响。

2.公平性

项目的实施达到预期目标，社会反映良好，得到群众一致好评。

五、主要绩效

本项目能较好发挥资金使用效益，在改善交通环境、方便人民群众出行，提高人民生活质量等方面取得了良好成效。随着工程建设的推进，让群众真正体验到了“路通桥通财通”的实际益处，促进了经济社会全面协调发展。

六、存在问题

无。

七、下一步工作计划

无。