# 五 华 县 2022 年涉农统筹整合转移支付 区域绩效自评报告

填报单位名称: 五华县涉农资金统筹整合领导小组办公室 (五华县财政局代章)

填报人:廖志杰

联系电话: 0753-4435379

填报日期: 2023年3月9日

#### 一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

今年以来, 五华县认真贯彻落实省市关于推进涉农资金统筹 整合改革的工作部署, 在省市涉农办的指导下和县涉农领导小组 的统筹下,积极构建"全县一盘棋"的涉农资金统筹整合改革工 作机制,努力实现"集中财力办大事",促进涉农资金使用由分 散到集中、从低效到高效转变,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村 振兴有效衔接提供财政资金保障。一是强化组织领导。为充分发 挥县级涉农资金统筹整合两道小组牵头抓总、联席会议协调推 进、办公室具体落实的作用, 五华县及时对五华县涉农资金统筹 整合领导小组成员进行了调整。二是适时召开涉农工作会议。 2022年2月17日召开涉农改革工作调研座谈会,4月29日召开 会议研究决定 2022 年涉农报备项目调整和补充上报项目, 6 月 30 日召开部署 2023 年涉农项目谋划储备工作,8月18日召开涉 农工作推进会议研究部署涉农资金助推乡村振兴战略事宜,12月 28 日召开会议谋划 2023 年拟实施项目及 2023 年区域绩效目标。 三是切实提高入库项目质量。牢固树立"先谋划事、再安排钱" 理念, 高度重视项目储备和项目库建设, 切实抓好项目入库业务 培训工作,指导涉农部门围绕落实大事要事,提前谋划储备做实 具体项目, 提升项目成熟度, 建立项目库动态调整机制, 确保了 项目入库数量和质量。据统计,我县2022年遴选上报涉农项目 163 个,申请金额 32.86 亿元,其中经省级联合审查通过且成熟

度高的涉农项目 158 个 25.31 亿元, 成熟度高的项目个数占遴选 上报项目总数比为97%,较之2021年的47%,项目成熟度有了 显著提升。四是严格执行定期通报制度。2022年我县定期通报涉 农资金使用单位推进省级涉农资金统筹整合改革工作情况和 2022 年省级涉农资金支出进度情况。五是积极向上争取奖励资 金。2022年获得省级涉农资金(农村集中供水省级奖补资金)7225 万元、农村集中供水债券资金5000万元, "四好农村路"获得 省级示范县奖励 1000 万元。六是集中财力助推乡村振兴。五华 县按照集中财力办大事的原则, 在优先保障完成省对市县考核事 项任务目标的基础上,结合本县实际,从省乡村振兴大事要事清 单中挑选农村生活污水治理、村内道路建设、农村集中供水提档 升级、农村公路提档升级、美丽圩镇建设和高标准农田建设等6 个事项, 统筹确定实施的涉农项目。2022年, 五华县统筹整合各 级各类资金达 1.67 亿元投入乡村振兴领域。

# 二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022 年省级共下达我县涉农统筹整合资金 68948 元(其中,省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 22896 万元),考核工作任务目标 17 项,其中: 2021 年 11 月 24 日收到省级涉农资金 54945 万元; 2022 年 4 月 4 日收到省级涉农资金 482 万元, 2022 年 5 月 22 日收到省级涉农资金 5296 万元, 2022 年 6 月 28 日收到省级涉农资金 7225 万元, 2022 年 6 月 30 日收到省级涉农资金 1000

万元。

收到省级资金后,2021年12月8日,县涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全县的资金分配方案(即拟实施项目明细)、区域绩效目标进行审议并原则通过,按照审议结果,县涉农办于12月24日向市级报送了资金分配方案和区域绩效目标;4月29日,县涉农资金统筹整合领导小组召开会议对2022年省级涉农资金分配及区域绩效目标进行了调整,并于4月29日向市级报送了调整后的资金分配方案和区域绩效目标。

## 三、绩效目标完成情况分析

## (一)资金投入情况分析。

2022年,我县共统筹整合各级涉农资金83753.77万元支持97个涉农资金项目,其中:省级涉农68948万元,与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金5227.2万元,县级资金4438.57万元,其他资金5140万元。

截至 2022 年 12 月 31 日,各级涉农资金共支出 28017.849 万元,预算执行率为 33.45%,其中:中央资金 2421.09 万元,执 行率 46.32%,省级涉农资金 16046.19 万元,执行率 23.27%,县 级资金 4438.57 万元,执行率 100%,其他资金 5112 万元,执行 率 99.46%。

未能 100%形成实际支出的原因主要有以下两方面:一是个别项目在安排项目资金时未考虑项目实施进度和实际资金需求,超

额安排预算,如梅州市五华县村级低收入人口动态监测点项目、梅州市五华县 2022 年松村线虫病防治项目等。二是部分项目受立项、招投标等前期工作时间较长因素影响,资金按工程进度拨付,导致支出进度无法达到预期,如我县农业农村局实施的高标准农田建设项目,林业局实施的碳汇造林及抚育项目都是此方面原因。三是受财政资金调度困难影响,工程项目推进缓慢。

#### (二) 项目实施情况。

2022 年度,我县共实施涉农资金项目 97 个,县涉农办分别组织和指导同级主管部门,对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果,61 个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中:

- 1. 村庄基础设施建设。共实施7个项目,其中已完工项目2个(基本完成了项目年度绩效目标)。总体上,2022年完成村内道路建设114公里,建设公厕49座,建设12座村级生活污水处理设施,建成414个行政村村收集、镇转运、县处理的农村生活垃圾处理机制,建设2条乡村振兴示范带。
- 2. 农田建设及管护。共实施 4 个项目,均在建设中,当前工程项目进度为 85%,预计今年 3 月底可全面完工,并达成绩效目标。
- 3. 农产品质量安全。共实施 2 个项目,全部已完工,基本完成了项目年度绩效目标。总体上,开展食用农产品安全定量监测

- 600 批次,农产品质量安全监督抽查样品量 116次,开展食用农产品合格证作用试行推广使用与溯源培训和农产品质量安全网格化监管和二品一标培训。
- 4. 畜牧业转型升级。共实施3个项目,均在实施中。2022年, 五华县屠宰环节生猪无害化处理补助项目1110头,养殖环节无害 化处理补助项目16883头。
- 5. 动植物疫病防控。共实施2个项目,均已完工,基本上完成了项目年度绩效目标。对稻水象甲发生的7个镇12个村共5006亩水稻进行了两次统防统治;2022年未发生重大动物疫情。
- 6. 推进农业绿色发展。共实施 4 个项目,其中已完工项目 2 个(基本完成了项目年度绩效目标),实施中项目 2 个。完成安全利用与修复受污染耕地面积 5319.77 亩,受污染耕地安全利用率达 90%以上;完成无公害农产品认证 16 个、绿色食品认证 3 个、国家地理标志农产品证书持 1 个;建设 6 个托管服务示范点,总面积在 1200 亩以上。
- 7. 种业翻身仗。实施1个项目,已完工(基本完成了项目年度绩效目标)。总体上,对全县主养品种的苗种及成鱼各监测50份,监测草鱼出血病、淡水鱼小瓜虫病、草鱼肠炎病及草鱼赤皮病等。
- 8. 政策性农业保险省级财政保费补贴。实施1个项目,已完工(基本完成了项目年度绩效目标)。2022年合计承保能繁母猪

- 16462 头, 育肥猪 310698 头, 仔猪 329316 头、水稻 63.5575 万亩、茶叶 2.1106 万亩、岭南水果 4.9861 万亩、大棚设施 1.48955 万亩、玉米 0.0555 万亩。
- 9. 构建现代乡村产业体系。共实施 5 个项目,其中已完工项目 3 个(基本完成了项目年度绩效目标),实施中项目 2 个。建设 6 个托管服务示范点,总面积在 1200 亩以上;奖补 2019 年度、2020 年度新认定的省级重点农业龙头企业 7 家。
- 10. 农业生产能力提升。实施1个项目,已完工,基本完成 了项目年度绩效目标。完成撂荒耕地复耕复种39600.49亩。
- 11. 巩固拓展脱贫攻坚成果。共实施 4 个项目,其中已完工项目 2 个(基本完成了项目年度绩效目标),实施中项目 2 个。加强防返贫动态监测,强化产业、消费、就业帮扶,2022 年脱贫户家庭人均可支配收入达 16110 元,高于省定 9920 元的脱贫标准,守牢了不发生规模性返贫的底线。
- 12. 镇域公共服务能力提升。实施2个项目,其中已完工项目1个(基本完成了项目年度绩效目标),实施中项目1个。总体上,完成3个农贸市场改造提升任务,全县16个镇448个村(居)完成新时代文明实践所(站)建设、推动68个行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效达标建设、16个镇开展高雅艺术进基层惠民活动17场。
  - 13. 全面推进河长制湖长制。实施1个项目, 已完工, 基本

完成了项目年度绩效目标。完成 688 公里河道管护任务,改善了全县河流面貌。

- 14. 病险水库水闸除险加固工程。实施1个项目,已完工, 完成中型病险水库除险加固1宗的绩效目标。
- 15. 水利安全度汛。实施1个项目,已完工,基本完成了项目年度绩效目标。总体上,完成五华县水库200宗(其中:大2型1宗、中型水库5宗、小(1)型水库31宗、小(2)型水库163宗),小型水闸53宗,5级以上堤防31宗,高坝或屋顶山塘46宗,河床式、500kW引水式、坝后式小水电79宗的隐患调查以及洪水、干旱致灾调查,客观认识了当前我县水旱灾害风险水平,基本摸清了梅州市五华县水旱灾害风险隐患底数,查明了水旱灾害抗灾能力,为我县各级政府有效开展水旱灾害风险信息和一定的科学决策依据。
- 16. 农村集中供水。实施1个项目,已完工,基本完成了项目年度绩效目标。当年度农村规模化集中供水覆盖人口数量16.65万人,已实现绩效目标100%,运行良好,实现农村集中供水饮水安全,提高用水保证率,改善了群众生活质量,受访群众的综合满意度为95%以上。
- 17. 农村水利水电。共实施2个项目,已完工项目1个(基本完成了项目年度绩效目标),实施中项目1个。五华县城七都

涝区治理工程完成水渠系治理(渠道清淤 8.25km、渠道重建 5.475km) 和重建自排箱涵、七一排涝泵站等工程,工程已完工未验收,工程效益显著。

- 18. 水土保持。共实施3个项目,已完工项目2个(基本完成了项目年度绩效目标),实施中项目1个。总体上,综合治理水土流失面积128.05平方公里。
- 19. 水资源节约与保护。实施1个项目,已完工,基本完成了项目年度绩效目标,完成用水总量4.3 亿立方米。
- 20. 水库移民后期扶持。实施 4 个项目,均已完工,基本完成了项目年度绩效目标。五华县龙村镇塘湖村道路及渠道建设工程已完工,修成宽 3.5m,长 200m 道路及 200m 渠道; 五华县潭下镇乐道村大河唇河道护堤工程已完工,建设混凝土挡墙 100 米; 五华县岐岭镇龙岭村自来水工程已完工,项目建成 200 立方清水池、一体化净水设备、Φ200PE 主管长 600 米; 五华县 2022 年度全县小型水库个人补助全部发放完毕。
- 21. 林业有害生物防控。共实施2个项目,其中已完工项目1个(基本完成了项目年度绩效目标),实施中项目1个。总体上,取得了林业有害生物防控目标,实现了2022年马尾松毛虫防治面积1.8万亩和完成了2022年松材线虫病防治调查监测和作业设计。
  - 22. 食用林产品质量安全。实施1个项目,已完工,基本完

成了项目年度绩效目标。总体上,完成了食用林产品质量安全监测项目监测任务 45 批次,实现了对我县食用林产品油茶籽、五指毛桃、澳洲坚果及与之相对应的产地土壤进行监测,共监测 45 批次,其中食用林产品质量安全监测 22 批次及产地土壤监测 23 批次。

- **23. 自然保护地整合优化。**实施1个项目,正在实施中。总体上,项目完成招标并进场实施。
- 24. 政策性森林保险省级财政保费补贴。实施1个项目,已 完工,基本完成了项目年度绩效目标。总体上,对我县生态公益 林参保面积204.12万亩,参保率100%,商品林参保35.0385万 亩,参保率83.35%。
- 25. 造林及抚育。实施 10 个项目, 其中已完工项目 5 个 (基本完成了项目年度绩效目标), 实施中项目 5 个。总体上, 完成了造林与抚育工作, 实现了包括 2021 年五华县高质量水源林 (水土保持) 营建 10579 亩第二次抚育、双龙高铁五华段沿线 6200亩第二次抚育、2022 年梅州市五华县高质量水源林 12700亩备耕、2021 年低效林更新改造 2597亩第二次抚育、2021 年县城周边低效林改造 5000亩第二次抚育、大径村培育 6000亩抚育、提升蒲丽顶森林公园景观、加强古树名木保护工作,进一步加大古树名木保护的宣传力度,提高广大群众保护古树的意识,同时聘请第三方对全县 557 棵古树名木进行了补充调查和挂牌,古树名木保护率达到 100%、制定了《五华县创建国家森林城市宣传工作方

- 案》,充分利用报纸、广播、横幅、网络媒体等多种形式进行广 泛宣传,大力传播绿色生态理念,营造了全社会了解"创森"的良 好宣传氛围,掀起了一场全民参与的"创森"热潮。
- 26. 森林资源保护与监测。共实施2个项目,均在实施中项目2个。实施项目中,1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上,取得了较好的森林资源保护与监测成效,实现了对林长制综合管控智慧平台进行了后台维护和数据更新,开展了2022年度森林督查工作项目,上级两期共下发569个图班,经核实105个违法图斑,已查处整改到位36个,其余正在查处整改中;开展2022年度森林、草原、湿地调查监测(数据更新)工作,已完成;开展2022年度非煤矿山调查项目31个;开展79个涉自然保护地图斑的核实调查工作。
- 27. 森林火灾预防。实施 5 个项目,均已完工。总体上,取得了理想的火灾预防效果,实现了生物防火林带 2400 亩第二次抚育、开设森林防火隔离带总里程 1698.326665 公里、建成 1 个森林火险精细化预警预报平台已建成、完成 96 个标准样地、12个大样地的外业调查和后三项(包括历史火灾、野外火源和减灾能力)调查工作和区划与评估工作,实现了林火远程视频监控系统有效率达到 100%;森林资源损失率下降 69.6%。
- 28. 永久基本农田保护。实施1个项目,正在实施中。基本 完成了项目年度绩效目标,基本农田有效保护,完成永久基本农

田保护面积 49.8225 万亩。

- 29. 农村生活污水治理。实施1个项目,至2022年12月,累计完成农村生活污水治理的自然村977个(含5个自然村生活污水治理民生实事任务),农村生活污水治理率达55.48%。
- 30. 四好农村路建设。实施 14 个项目, 其中 9 个项目已完工 (基本完成了项目年度绩效目标), 5 个项目实施中。总体上, 建成了 1 条新建桥梁, 8 条单改双村道。
- 31. 四好农村路养护。实施5个项目,其中4个项目已完工(基本完成了项目年度绩效目标),1个项目实施中。总体上,完成了3657.279公里农村公路养护,村道安防工程完成了总工程量的70%。
- 32. 乡村生活垃圾处理。实施1个项目,已完工,基本完成 了项目年度绩效目标。加大对镇村生活垃圾中转站运营费的保障 力度,确保我县镇村生活垃圾清运正常运行,促进垃圾资源化、 无害化处理,实现了农村生活垃圾收运处置体系覆盖率100%。
- 33. 圩镇公共基础设施建设。实施1个项目,已完工,基本完成了项目年度绩效目标。对11个镇级污水处理设施进行补助,确保纳入补助范围的设施运行状态良好率为100%,出水水质达标率为100%,全县乡镇生活污水收集处理率平均值达到85%,污水直排现象得到较好控制,极大改善了乡镇人居生态环境,受访群众的综合满意度为93%,均达到绩效目标。

- 34. 农房安全隐患排查。实施1个项目,已完工,基本完成 了项目年度绩效目标。对全县1102户可能存在隐患的非经营性 农房进行全面鉴定,结合鉴定等级分类施策,确保群众住房安全。
- 35. 工作经费。实施1个项目,基本完成了项目年度绩效目标,资金用于涉农项目入库的前期论证、立项、入库评审;项目验收考评、监督检查、内部审计、绩效管理等。

## (三) 考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

- 1. 巩固拓展脱贫攻坚成果。加强防返贫动态监测,强化产业、消费、就业帮扶,2022年脱贫户家庭人均可支配收入达 16110 元,高于省定 9920 元的脱贫标准,守牢了不发生规模性返贫的底线。
- 2. 粮食安全省长责任考核(粮食生产相关内容)。2022年五 华县全年完成粮食种植面积84.8340万亩,总产量36.4521万吨, 水稻耕种收综合机械化率74.94%,完成上达下达任务。
- 3. 动物防疫。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 90%以上, 平均免疫抗体合格率达到 70%; 100%发放上年度强制扑杀补助经 费,依法对重大动物疫情处置率 100%。
- 3. 农产品质量安全(食用农产品、食用林产品质量安全,屠宰环节生猪无害化处理)。食用林产品质量安全监测 22 批次及产地土壤监测 23 批次,农产品质量安全风险监测样本量 600 次,农产品质量安全监督抽查样品量 116 次,。没有发生重大农产品质量安全事故,对屠宰环节病死生猪 100%进行无害化处理。

- 4. 农村人居环境整治(村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理)。2022 年完成村内道路建设 114 公里;建设公厕 49 座;建成 414 个行政村村收集、镇转运、县处理的农村生活垃圾处理机制。
- 6. 高标准农田建设。当年度建成高标准农田面积 2. 24 万亩, 当年度完成复耕整治撂荒地面积 2 万亩。
- 7. 耕地污染源头防控与安全利用。完成受污染耕地实现安全 利用面积 5319 亩。
- 8. 全面推进河长制湖长制。实际完成 688 公里河道管护任务, 超额完成省级下达任务。
- 9. 最严格水资源管理制度考核(含农业水价综合改革)。完成省下达的用水总量(4.3 亿立方米)和用水效率年度控制目标及相关工作任务。
- 10. 水土保持。按照省级下达绩效目标要求实施五华县岩前水库除险加固工程项目,项目总投资 13922.86 万元,截至 2022 年 12 月底已基本完成建设任务。
- 11. 水库除险加固和运行管护。完成五华县水库 200 宗(其中:大2型1宗、中型水库 5 宗、小(1)型水库 31宗、小(2)型水库 163宗),小型水闸 53宗,5级以上堤防 31宗,高坝或屋顶山塘 46宗,河床式、500kW 引水式、坝后式小水电 79宗的隐患调查以及洪水、干旱致灾调查。

- **12..全面推行林长制。**完成新造林面积备耕 1.27 万亩,完成新造林抚育面积 2.1 万亩。
  - 13. 自然保护地整合优化。目前已完成招标并进场实施。
- 14. 林业有害生物防控。完成 2022 年松材线虫病防治面积 14. 98 万亩监测与作业设计; 2022 年马尾松毛虫防治面积 1. 8 万亩。
- 15. 永久基本农田保护。完成了 49. 8225 万亩永久基本农田保护,一是基本农田水利设施建设项目,涉及资金 1335 万元,主要用于农村农田水利三面光建设和修复水利设施等;二是基本农田日常管护工作,涉及资金 159. 675 万元,该项工作是由镇政府或村委对基本农田日常巡查管理,对占用或破坏基本农田进行拆除、复耕,从而有效保护了基本农田。
  - 16. 农村公路养护。完成了 3657. 279 公里农村公路养护。
- 17. 自然灾害风险普查(森林、水利)。完成 96 个标准样地、12 个大样地的外业调查; 五华县水库 200 宗(其中: 大 2 型 1 宗、中型水库 5 宗、小(1)型水库 31 宗、小(2)型水库 163 宗), 小型水闸 53 宗, 5 级以上堤防 31 宗, 高坝或屋顶山塘 46 宗,河床式、500kW 引水式、坝后式小水电 79 宗的隐患调查以及洪水、干旱致灾调查。
- 18. 大事要事推进情况。完成 12 个自然村农村生活污水治理; 完成 200 个自然村村内道路基本硬底化;农村规模化集中供水覆

盖人口数量达36.32万人;建成2.24万亩高标准农田面积;完成16个镇镇域环境基础整治。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因:一是部分项目受立项、招投标等前期工作时间较长因素影响,导致项目推进无法达到预期,如我县农业农村局实施的高标准农田建设项目、林业局实施的碳汇造林及抚育项目;二是受财政资金调度困难影响,导致项目推进缓慢,资金支出率低,如发展壮大村级集体经济、肉联厂转型升级新建等项目。

#### (二) 改进措施:

- 1.加强涉农资金管理, 统筹用好涉农资金。一是紧盯涉农项目的实施进度, 抓好当前在建项目的建设和支出进度, 特别是对照考核事项任务清单, 加强涉农项目督促检查, 加强对在建项目的实施进度、资金支出进度、绩效目标实现情况全程监控。二是突出绩效管理"风向标"作用。树立"花钱必问效、无效必问责"的理念, 突出涉农资金统筹整合改革成效, 组织对涉农统筹整合资金开展绩效评价, 提高涉农资金使用效益。三是要落实好监管措施。建立健全日常监管和专项检查相结合的监督检查制度, 年度终了后, 县业务主管部门组织实施单位开展一次全面核查。
- 2. 强化县级统筹整合力度。突出"集中财力办大事",结合 县情农情,通过县级涉农统筹整合领导小组研究审议,每年统筹 安排涉农资金,集中力量每年解决一两件大事要事,补足涉农领

域短板弱项,通过县级层面的统筹整合,有效减轻县级财政压力, 把制约农村发展的重点问题解决好。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展绩效自评,我县进一步掌握了省级涉农统筹整合资金使用情况和取得的效果,总结了涉农资金管理经验,为进一步提高涉农资金的使用效益、加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后,拟在政府网站的"涉农资金统筹整合改革"专栏进行公示。

## 六、其他需要说明的问题

2022年,市审计对我县涉农统筹整合资金进行审计并出具了审计报告:

- 1. 虚报涉农资金支出进度。整改情况:已完成整改,今后将加强预算执行管理,按照"数字财政"系统的预算执行情况,及时做好预算指标挂接、清算等,确保实际支出进度和数字财政系统上的支出数据一致。
- 2. 预算编制未将资金细化至具体项目。整改情况:已完成整改,今后将按照《省级涉农资金统筹整合工作指引》要求和规定执行,2023年涉农资金安排已细化至具体项目。
- 3. 未按计划完成涉农项目建设。整改情况:整改中,受财力 影响,对主管部门申请拨付涉农资金实行分期分批次拨付。
  - 4. 基本农田保护经济补偿二次分配不合理, 且未报县政府同

- 意。整改情况:严格按照基本农田面积分配基本农田管护资金, 并经公开公示信息后报县政府同意资金分配方案,确保资金使用 程序合理合规。
- 5. 未在 30 日内将省级涉农资金分解下达。整改情况:已完成整改,今后按照《财政部关于进一步做好预算执行工作的指导意见》(财预〔2010〕12 号)要求执行。
- 6. 未对全部涉农统筹资金全过程向社会公开。整改情况:整改中,在门户网站补充公开。
  - 附件: 1.2022 年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表
    - 2.2022 年涉农资金优先支持的考核工作任务目标完成情况表
    - 3.2022 年涉农资金大事要事完成情况表
    - 4.2022 年涉农资金安排和项目实施总体情况表
    - 5.2022 年涉农资金安排和项目实施明细情况表

# 附件1

# 2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表

年度:	2022	地区:	<u> м ж</u> н		<del>/</del>		1111	
+12.	资金类型	年初预算数	全年预算数		全年:	 执行数	预算执行率	
	年度资金总额	83753. 77	83753.77			17. 85	33. 45%	V
资金情况	其中:省级涉农资金	68948	68948		1604	46. 19	23. 27%	个别项目未完工,财政资金调度困难
(万元)	相关中央资金	5227. 2	5227. 2		242	1.09	46. 32%	个别项目未完工,财政资金调度困难
	相关市县资金	4438. 57	4438.57		443	8. 57	100.00%	
V 11 = 1=	其他资金	5140	5140		5:	112	99. 46%	个别项目未完工
总体目标 完成情况		年度总体目标		ı	•		全4	F实际完成情况 -
指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因(或超额完成30%以上的原因)和 改进措施
	农村生活污水治理	当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数 量	数量	个	12	12	已完成	
	村内道路建设	当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村 数量	数量	个	50	200	已完成	
	农村集中供水、农村公路 提档升级	当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量	数量	万人	16. 65	16. 65	己完成	
	旋档开级	当年度实施农村集中供水提质增效工程数	数量	宗	50	50	已完成	
		当年度完成建设改造四级双车道长度	数量	公里	36. 558	36. 558	已完成	
涉农资金大事 要事保障清单		当年度完成建设改造三级及以上等级路	数量	公里	0	-		
事项	美丽圩镇建设	当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量	数量	个	16	16	已完成	
	渔港建设	当年度新建国家级渔港经济区数量	数量	个	0	-	-	
	_	当年度建成高标准农田面积	数量	万亩	2. 64	2. 24	进度85%	进度款拨付缓慢和阴雨天气影响,增加施工班 组。
		当年度完成复耕整治撂荒地面积	数量	万亩	2	2	已完成	****
	高标准农田建设	当年度新增高效节水灌溉面积	数量	亩	0	0		
		建立高标准农田(含垦造水田)长效管护机制	可持续影响	是/否	是	否	未完工	完工后,与乡镇签订移交管护协议。
	小水电清理整改	当年度新增退出小水电宗数	数量	宗	0	-	-	
	中小河流治理	当年度新增完成中小河流治理长度	数量	公里	0	-	-	
		帮扶对象人口数	数量	万人	6. 5	6. 5	已完成	
	巩固拓展脱贫攻坚成果 (主要支持产业扶贫等)	带动帮扶对象增加收入(总收入)	经济效益	万元	6000	6000	已完成	
	(LXXIII) LINX (1)	不发生规模性返贫	社会效益	是/否	是	是	已完成	
		粮食播种面积	数量	亩	842500	848340	已完成	
	粮食安全责任制(主要支	粮食总产量	数量	万吨	34. 58	36. 4521	已完成	
	持粮食种植、农业机械化 及植物疫病防控等)	水稻耕种收综合机械化率	质量	%	74. 9	0. 7494	已完成	
		农作物重大病虫害不暴发成灾,重大植物疫情 不恶性蔓延	社会效益	是/否	是	是	已完成	
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	质量	%	100	100	已完成	
涉农资金优先		平均免疫抗体合格率	质量	%	80	80	已完成	
支持的考核工 作任务	强化动物疫病防控	动物强制扑杀补助经费发放完成率	质量	%	100	100	已完成	
		重大动物疫情依法处置率	质量	%	100	100	已完成	
		不发生大规模随意抛弃病死猪事件	社会效益	是/否	是	是	已完成	
		农产品质量安全风险监测样本量	数量	次	400	600	已完成	
		农产品质量安全监督抽查样品量	数量	次	100	116	已完成	
	保障农产品质量安全(食	不发生重大农产品质量安全事故	社会效益	是/否	是	是	已完成	
	用农产品和林产品质量安 全监测、屠宰环节无害化 处理)	食用林产品监测数量	数量	批次	45	45	已完成	
		是否对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理	社会效益	是/否	是	是	已完成	

指标类型	缋效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因(或超额完成30%以上的原因)和 改进措施
		建立村庄清洁长效管护机制	可持续影响	是/否	是	是	已完成	,,,_,,,,
	农村人居环境整治(村庄	建立农村生活污水的长效运行管护机制	可持续影响	是/否	是	是	已完成	
		当年度完成改造提升的农村厕所数量	数量	个	50	50	已完成	
	及运行管护、乡村生活垃 圾治理)	建立农村厕所革命长效管护机制	可持续影响	是/否	是	是	已完成	
		农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量	数量	<b>^</b>	413	414	已完成	
		当年度建成高标准农田面积	数量	万亩	2. 64	2. 24	进度85%	进度款拨付缓慢和阴雨天气影响,增加施工班组。
	推进农田建设(推进高标	当年度完成复耕整治撂荒地面积	数量	万亩	2	2	已完成	
	准农田建设,复耕整治撂 荒地面积)	当年度新增高效节水灌溉面积	数量	亩	0	0	-	
		建立高标准农田(含垦造水田)长效管护机制	可持续影响	是/否	是	否	未完工	完工后,与乡镇签订移交管护协议。
	耕地污染防治(受污染耕	受污染耕地实现安全利用面积	数量	亩	5319	5319	已完成	
	地安全利用和种植结构调 整)	重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积	数量	亩	0		-	
	全面推进河长制湖长制	完成河湖管护长度	数量	公里	460	688	已完成	
		用水总量	数量	亿立方米	4. 3	4. 3	已完成	
	最严格水资源管理制度考	当年度新增实施农业水价综合改革面积	数量	万亩	6. 66	6. 66	已完成	
	核(含农业水价综合改 革)	开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数 量	数量	宗	0			
		节水配套改造面积	数量	万亩	0			
	水土保持规划实施情况考核评估	治理水土流失面积	数量	平方公里	45	128. 05	已完成	
	水库水闸除险加固和运行 管护	当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数	数量	宗	1	1	己完成	
涉农资金优先 支持的考核工		当年度实施小型病险水库除险加固座数	数量	座	12	12	已完成	
作任务	中央预算内水利投执行	按照中央下达的投资计划落实地方投资金额	数量	万元	0			
	A 국사 선택 본 메	当年度造林完成面积	数量	万亩	1. 27	1. 27	已完成	
	全面推行林长制	当年度新造林抚育	数量	万亩	2. 1	2. 1	已完成	
		当年度完成红树林造林	数量	万亩	0			
		自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成 率	质量	%	100	20	自然保护地范围 边界矢量化数据	由于前期立项招投标等工作程序多,耗时 较长造成项目建设工作滞后。
	自然保护地整合优化	自然保护区管控分区划定工作累计完成率	质量	%	100	20	自然保护区管控 分区划定工作累	由于前期立项招投标等工作程序多,耗时 较长造成项目建设工作滞后。
		自然保护区科学考察工作累计完成率	质量	%	80	20	自然保护区科学 考察工作累计完	由于前期立项招投标等工作程序多,耗时 较长造成项目建设工作滞后。
		林业有害生物成灾率	质量	‰	8. 2	8. 2	已完成	
		林业有害生物防治面积	数量	万亩	16.78	1.8	已完成2022年马 尾松毛虫防治面 积1.8万亩。	因为2021年松材线虫病防治跨年度实施, 时间从2022年2月至2022年12月,所以2022 年松材线虫病防治于2023年度开始实施, 目前己完成调查监测和作业设计。
	林业有害生物防控	松材线虫病防治面积	数量	万亩	14. 98	0	已完成调查监测 和作业设计。	因为2021年松材线虫病防治跨年度实施, 时间从2022年2月至2022年12月, 所以2022 年松材线虫病防治于2023年度开始实施, 目前已完成调查监测和作业设计。
		林业有害生物无公害防治率	质量	%	85	90	已完成	
		松材线虫病疫点镇拔除任务完成率	质量	%	30	30	已完成	
		永久基本农田保护面积	数量	亩	498225	498225	已完成	
	永久基本农田	通过上级政府的耕地保护责任目标考核	社会效益	是/否	是	是	已完成	
	农村公路养护	农村公路养护公里数	数量	公里	3657. 279	3657. 279	已完成	
	自然灾害风险普查(森林	完成可燃物外业调查	数量	个	108	108	已完成	
	、水利方面)	洪水隐患调查	数量	宗	577	577	已完成	
	根据自行设定的目标填 报,反映除考核工作任务							
其他涉农工作	、大事要事外的其他涉农 资金取得绩效。绩效指标							
	可参考《2023年涉农资金 项目绩效目标申报表(模 板)》。							

# 2022年涉农资金优先支持的考核工作任务目标完成情况表

		的多核工作任务目协元队 	
序号	考核事项	│     省级下达任务目标 ├─────	截至2022年底完成的具体情况
1	巩固拓展脱贫攻坚成果	防止返贫致贫,对脱贫不稳定户、 边缘易致贫户、突发严重困难户及 时采取有针对性的预防性措施和事 后帮扶措施,守住防止规模性返贫 底线。	加强防返贫动态监测,强化产业、消费、就业帮扶,2022年脱贫户家庭人均可支配收入达16110元,高于省定9920元的脱贫标准,守牢了不发生规模性返贫的底线。
2	粮食安全省长责任考核(粮食生产相关内容)	粮食播种面积842500亩,粮食总产量34.58万吨,水稻耕种收综合机械化率74.9%。	粮食播种面积848340亩,粮食总产量36.4521万吨,水稻耕种收综合机械化率74.94%。
3	动物防疫	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 90%以上,平均免疫抗体合格率达到 70%;100%发放上年度强制扑杀补助 经费,依法对重大动物疫情处置率 100%。	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 90%以上,平均免疫抗体合格率达 到70%; 100%发放上年度强制扑杀补 助经费,依法对重大动物疫情处置 率100%。
4	农产品质量安全(食用农产品、食用林产品质量安全,屠宰环节生猪无害化处理)	1. 农产品质量安全风险监测样本量400次,农产品质量安全监督抽查样品量100次,不发生重大农产品质量安全事故,对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理; 2. 对我县食用林产品油茶籽、五指毛桃、澳洲坚果及与之相对应的产地土壤进行监测,共监测45批次。	1. 农产品质量安全风险监测样本量600次,农产品质量安全监督抽查样品量116次,没有发生重大农产品质量安全事故,对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理; 2. 开展食用林产品质量安全监测22批次及产地土壤监测23批次。
5	农村人居环境整治(村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理)	巩固农村人居环境整治成果,建立健全村庄清洁、农村生活污水治理、农村生活垃圾处置、农村厕所的长效运维管护机制;深入推进农村厕所粪污治理,实现粪污无害化处理或资源化利用的农村厕所占比原则上达到40%以上。	2022年完成村内道路建设114公里; 建设公厕49座;建成414个行政村村 收集、镇转运、县处理的农村生活 垃圾处理机制。
6	高标准农田建设	当年度建成高标准农田面积 2.64万亩	当年度建成高标准农田面积 2.24万 亩。
7	耕地污染源头防控与安全利用	以省共享给各地级市辖区内耕地土 壤环境质量类别划分成果数据中安 全利用类和严格管控类耕地总面积 为重点任务,全面开展受污染耕地	完成受污染耕地实现安全利用面积 5319亩。
8	全面推进河长制湖长制	河道管护460公里	完成688公里河道管护任务
9	最严格水资源管理制度考核 (含农业水价综合 改革)	用水总量4.3亿立方米	用水总量4.3亿立方米
10	水土保持	完成治理水土流失面积45平方公里	完成治理水土流失面积75平方公里
11	水库除险加固和运行管护	开工建设纳入全国《防汛抗旱水利 提升工程实施方案》的中型病险水 库1宗	完成中型病险水库1宗
12	中央预算内水利投资执行	无任务。	-
13	全面推行林长制	新造林面积1.27万亩,新造林抚育面积2.1万亩。	完成新造林面积备耕 1.27万亩,完成新造林抚育面积2.1万亩。
14	自然保护地整合优化	对五华县3个自然保护地进行勘界、 科学考察和总体规划工作。	项目于2022年11月完成招标并进场 实施。
-		•	

15	林业有害生物防控	松材线虫病防治面积14.98万亩, 马尾松毛虫防治面积1.8万亩。	1、完成2022年松材线虫病防治面积 14.98万亩监测与作业设计。 2、完成2022年马尾松毛虫防治面积 1.8万亩。
16	永久基本农田保护	永久基本农田保护面积49.8225万亩	永久基本农田保护面积49.8225万亩
17	农村公路养护	农村公路养护3657.279公里	农村公路养护3657.279公里
18	自然灾害风险普查(森林、水利)	1. 完成96个标准地、12个大样地的可燃物外业调查,完成所在区域森林火灾的野外火源、历史火灾、减灾能力等普查要素的调查任务1项。2. 完成195宗水库、137宗堤防、57宗水闸、84宗小水电、104宗山塘的隐患调查以及干旱致灾调查。	1. 完成96个标准样地、12个大样地的外业调查; 2. 完成五华县水库200宗(其中:大2型1宗、中型水库5宗、小(1)型水库31宗、小(2)型水库163宗),小型水闸53宗,5级以上堤防31宗,高坝或屋顶山塘46宗,河床式、500kW引水式、坝后式小水电79宗的隐患调查以及洪水、干旱致灾调查。

#### 2022年涉农资金大事要事完成情况表

		2021年工作基础	2022年コ	作计划	2022年资	金保障计划	2022年工作	作完成情况		202	2年资金保障落实情	情况		
事项	工作内容	2021年底已完成 (累计值)	2022年计划完成 (当年度新增)	预计2022年底 可完成 (累计值)	项目计划当年度 投资总额 (万元)	当年度计划统筹安排 各级财政资金金额合 计 (万元)	2022年实际已完成 (当年度新增)	截至2022年底 已完成 (累计值)	项目当年度 已完成投资总额 (万元)	当年度实际安排各级 财政资金金额合计 (万元)	其中: 1. 已安排省级涉农资 金金額(万元)	2. 已安排省级驻镇帮 镇扶村资金金额(万 元)	3. 已落实其他财政资 金金额(万元)	备注
		A	В	C=A+B	D	E	F	G=A+F	н	I=J+K+L	J	к	L	
	合计				24110.83	24110. 83			63112. 37	34620. 53	12341. 53	6500	15779	
农村生活污水治理	完成农村生活污水治理自然村 数量(个数)	100	12	112	1684. 84	1684. 84	12	112	1684. 84	1684. 84	1684. 84		0	
村内道路建设	完成村内道路基本硬底化的自 然村数量(个数)	0	50	50	1000	1000	200	200	6500	6500	0	6500	0	
农村集中供水提档升级	农村规模化集中供水覆盖人口 数量 (万人)	19. 67	16. 65	16. 65	9039. 19	9039. 19	16. 65	36. 32	42747. 53	9114. 89	4114. 89		5000	
农村公路提档升级	建设改造四级双车道长度(公里)	15	36. 558	36. 558	2993. 64	2993. 64	29	29	2394	2993. 64	2993. 64		0	
<b>农村公龄按</b> 扫开级	建设改造三级及以上等级路 (公里)													
美丽圩镇建设	完成镇域环境基础整治的圩镇 数量(个数)	0	16	16	3452	3452	16	16	3729	7200	0		7200	
渔港建设	建成国家级渔港经济区数量 (个)													
<b>立层外</b>	建成高标准农田面积 (万亩)	4. 6	2. 64	2.64	5941. 16	5941.16	2. 24	2. 24	6057	7127. 16	3548. 16		3579	
高标准农田建设	完成复耕整治撂荒地面积(万亩)													
小水电清理整改	退出小水电宗数(宗)													
中小河流治理	完成中小河流治理长度(公里)													

填报说明:此表填报本地区2022年涉农资金大事要事完成情况,资金来源包括中央、省、市县等各级财政资金。

农村集中供水

9114.89

4114.89

5000

7272.29

2272.29

5000

79.78%

1

21

#### 五华县2022年涉农资金安排和项目实施总体情况表

数据统计时间段: 2022-1-1至2022-12-31 资金安排情况 (万元) 资金使用情况 (万元) 项目实施情况 已实现的绩效目标情况 2. 建设(实 3. 未开工(实 资金执行率 省级主管部门 一级项目名称 备注 1. 省级涉农 1. 已完工(完 (请逐个说明该一级项目资金达成的绩效,应有具体数据支撑) 合计安排 合计支出 1. 省级涉农 合计安排 2. 其他资金 2. 其他资金 施) 中项目个 金额 资金 资金 项目个数 成) 项目个数 施)项目个数 A=B+C R D=E+F G=D/A\*100% H=I+J+K 14805, 77 合计 83753 77 68948 28017 849 16046, 19 11971, 659 33 45% 97 1 省农业农村厅主管项目小计 39318.36 35211.16 4107.2 6571, 109 4566.29 2004. 819 16.71% 36 17 19 0 2022年完成村内道路建设114公里,建设公厕49座,建设12座村级生活 污水处理设施,建成414个行政村村收集、镇转运、县处理的农村生活 2 村庄基础设施建设 10878 10775 103 1258.02 1155.02 103 11.56% 2 垃圾处理机制,建设2条乡村振兴示范带。 取得了2.24万亩高标准农田基础水利设施的完善,实现了集中连片、 3 农田建设及管护 7127.16 3548.16 3579 1699.119 0 1699. 119 23.84% 田块平整、设施完善、宜机作业、旱涝保收和高产稳产的建设目标 开展食用农产品安全定量监测600批次,农产品质量安全监督抽查样品 农产品质量安全 4 140 140 80 57.14% 2 量116次 五华县屠宰环节生猪无害化处理补助项目1110头,养殖环节无害化处 5 畜牧业转型升级 660 660 0 0.00% 3 3 理补助项目16883头。 6 动植物疫病防控 567.5 300 267.5 164.3 119.3 45 28.95% 2 2 对稻水象甲发生的7个镇12个村共5006亩水稻进行了两次统防统治 完成安全利用与修复受污染耕地面积5319.77亩,受污染耕地安全利用 率达90%以上;完成无公害农产品认证16个、绿色食品认证3个、国家 推进农业绿色发展 514.7 357 157.7 241.85 84.15 157.7 46, 99% 2 2 地理标志农产品证书持1个;建设6个托管服务示范点,总面积在1200 亩以上: 一是开展全县主养品种的苗种监测50份,监测草鱼出血病及淡水鱼小 种业翻身仗 8 20 20 6 30.00% 1 瓜虫病等。二是成鱼监测, 开展全县主养品种的成鱼样品50份 省农业农村厅 9 现代油业发展 #VALUE! 2022年合计承保能繁母猪16462头, 育肥猪310698头, 仔猪329316头、 政策性农业保险省级财政保费补 3500 3500 52.57% 水稻63.5575万亩、茶叶2.1106万亩、岭南水果4.9861万亩、大棚设施 10 1839, 97 1839.97 1.48955万亩、玉米0.0555万亩。 奖补2019年度、2020年度新认定的省级重点农业龙头企业7家。建设6 11 构建现代乡村产业体系 5720 5720 342 32 342.32 5.98% 3 2 个托管服务示范点,总面积在1200亩以上。 12 农业生产能力提升 1500 1500 704.53 704.53 46.97% 1 撂荒耕地复耕复种39600.49亩。 加强防返贫动态监测,强化产业、消费、就业帮扶,2022年脱贫户家 13 巩固拓展脱贫攻坚成果 6341 6341 0 0 0.00% 2 2 4 庭人均可支配收入达16110元,高于省定9920元的脱贫标准,守牢了不 完成3个农贸市场改造提升任务,全县16个镇448个村(居)完成新时 镇域公共服务能力提升 2350 10.00% 代文明实践所(站)建设、推动68个行政村(社区)综合性文化服务 14 2350 235 235 中心提质增效达标建设、16个镇开展高雅艺术进基层惠民活动17场。 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队 15 工作经费 16 其他农业农村项目 省水利厅主管项目小计 17 22468 16208 6260 12245, 87 6717.6 5528, 27 54, 50% 14 12 2 0 18 全面推进河长制湖长制 1376 1376 1068, 93 1068.93 77.68% 1 完成688公里河道管护任务 19 病险水库水闸除险加固工程 1393 1393 357.21 357. 21 25.64% 1 完成中型病险水库1宗 完成五华县水库200宗(其中:大2型1宗、中型水库5宗、小(1)型水 库31宗、小(2)型水库163宗),小型水闸53宗,5级以上堤防31宗, 高坝或屋顶山塘46宗,河床式、500kW引水式、坝后式小水电79宗的隐 患调查以及洪水、干旱致灾调查, 客观认识了当前我县水旱灾害风险 水利安全度汛 20 95 95 47 6 47 6 50 11% 1 水平,基本摸清了梅州市五华县水旱灾害风险隐患底数,查明了水旱 灾害抗灾能力,为我县各级政府有效开展水旱灾害防治和应急管理工 作、切实保障社会经济可持续发展,提供了灾害风险信息和一定的科 学决策依据。 当年度农村规模化集中供水覆盖人口数量16.65万人,已实现绩效目标

100%,运行良好,实现农村集中供水饮水安全,提高用水保证率,改

善了群众生活质量,受访群众的综合满意度为95%以上。

			i	资金安排情况(万元	Ē)	资	金使用情况(万元	;)			项目实	施情况		
序号	省级主管部门	一级项目名称	合计安排 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金	合计支出 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金	资金执行率	合计安排 项目个数	1. 已完工(完 成)项目个数		3. 未开工(实施)项目个数	已实现的绩效目标情况 (请逐个说明该一级项目资金达成的绩效,应有具体数据支撑) 备注
			A=B+C	В	С	D=E+F	Е	F	G=D/A*100%	H=I+J+K	I	Ĵ	K	L
22	省水利厅	农村水利水电	5067. 49	5067. 49		2121. 79	2121. 79		41.87%	2	1	1		完成水渠系治理(渠道清淤8.25km、渠道重建5.475km)和重建自排箱 涵、七一排涝泵站等工程,工程已完工未验收,工程效益显著。
23		重大水利工程	0	-	-	-	-	-	#VALUE!	-	-	-	-	
24		中小河流治理	0	-	-	-	-	-	#VALUE!	-	-	-	-	
25		水土保持	4859.62	3599. 62	1260	997. 62	469. 35	528. 27	20.53%	3	2	1		完成治理水土流失面积128.05平方公里
26		水资源节约与保护	80	80		45. 5	45. 5		56. 88%	1	1			完成用水总量4.3亿立方米
27		海堤达标加固工程	0	-	-	-	-	-	#VALUE!	-	-	-	-	
28		水库移民后期扶持	482	482		334. 93	334. 93		69. 49%	4	4			1. 已完成宽3.5m, 长200m道路,渠道长200m; 2. 已完成混凝土挡墙100 米; 3. 已完成200立方清水池、一体化净水设备、Φ200PE主管长 600米; 4. 已发放个人发产发展
29		其他水利项目	0		-	-	-	-	=	=	=	=	=	
30		省林业局主管项目小计	7450. 325	7450. 325	0	1251. 88	1251. 88	0	16. 80%	22	13	9	0	
31		林业有害生物防控	429. 94	429. 94		77. 07	77.07		17. 93%	2	1	1		1、已完成2022年马尾松毛虫防治面积1.8万亩。2、因为2021年松材线 虫病防治路年度实施。时间从2022年2月至2022年12月,所以2022年松 材线虫病防治于2023年度开始实施,目前己完成调查监测和作业设计 。
32		食用林产品质量安全	14. 57	14. 57		0	0		0.00%	1	1			完成食用林产品质量安全监测22批次及产地土壤监测23批次。
33		自然保护地整合优化	400	400		0	0		0.00%	1		1		对五华县3个自然保护地进行勘界、科学考察和总体规划工作,项目于 2022年11月完成招标并进场实施,现工作己完成20%的进度。由于前期 立项招投标等工作程序多,耗时较长造成项目建设工作滞后。
34		政策性森林保险省级财政保费补贴	172. 92	172. 92		0	0		0.00%	1	1			2022年,我县生态公益林参保面积204.12万亩,参保率100%,商品林 参保35.0385万亩,参保率83.35%。2022年度,共理赔金额 1387476元,其中对山火造成的理赔金额达583680元,有害生物理赔 803796元,为受灾户恢复生产提供资金保。
35		造林及抚育	3955. 655	3955. 655		611. 88	611. 88		15. 47%	10	5	5		1、完成10579亩高质量水源林的第二次抚育。2、完成双龙高铁五华段 沿线森林景观6200亩第二次抚育。3、完成高质量水源林12700亩各 耕、新造林21000亩抚育。4、完成低效林更新改造工程2597第二次抚 育。5、完成县城周边低效林改造工程5000亩第二次抚育。6、完成造 林和抚育390亩;完成五华县古树名木补充调查和挂牌:创建国家森林 城市宣传活动和主题宣传活动等。7、完成大径材培育6000亩抚育。
36		野生动植物资源保护及疫源疫病 监测	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	-	-	-	-	
37	省林业局	森林资源保护与监测	300	300		0	0		0. 00%	2		2		1、对林长制综合管控智慧平台进行了后台维护和数据更新。林长制改 革示范点和林长惠民绿园正在实施中。2、开展2022年度森林督查工作 项目,上级两期共下发569个图照,经核实10名个违法图照,已查处整 改到位36个,其余正在查处整改中,开展2022年度森林、草原、湿地 调查监测(数据更新)工作,已完成,开展2022年度丰煤市山调查项 目31个;开展79个涉自然保护地图斑的核实调查工作。
38		林业产业发展	0	-	-	_	-	-	#VALUE!	-	-	-	-	
39		林业种苗	0	-	-	-	-	-	#VALUE!	=	=	=	-	
40		湿地保护与恢复	0	-	-	-	-	-	=	=	=	=	-	
41		自然教育基地建设	0	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			资	金安排情况(万元	;)	资	金使用情况(万元	;)			项目实	施情况			
序号	省级主管部门	一级项目名称	合计安排 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金	合计支出 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金	资金执行率	合计安排 项目个数	1. 已完工(完 成)项目个数	2. 建设(实 施)中项目个 数		已实现的绩效目标情况 (请逐个说明该一级项目资金达成的绩效,应有具体数据支撑)	备注
			A=B+C	В	С	D=E+F	E	F	G=D/A*100%	H=I+J+K	I	J	K	L	
42		森林火灾预防	2177. 24	2177. 24		562.93	562. 93		25.86%	5	5			1、完成96个标准样地、12个大样地的外业调查和后三项(包括历史火灾、野外火源和减灾能力)调查工作和区划与评估工作,形成了森林火灾危险性调查与评估标准规范、数据库、条列套图:森林火灾重点隐患排查标准规范、数据库、多频套限:森林火灾风险;按占5区创分析报告:森林历史火灾调查数据库、调查报告:森林火灾风险;按占5区创分析报告。2 森林防灭火能力得到了进一步提升。实现了林火远程视频监控系统有效率达到100%;森林资源损失率下降69.6%。3、完成生物防火林常新建和维护工程2400亩第二次抚育。4、已开设森林防火隔离常1598.2666652年(其中木寨80.477665公里,河东123.448公里、转九144.741公里、华城115.821公里、岐岭176.704公里、京下142.123公里、长布59.761公里、周江113.805公里、安流134.777公里、横陵150.478公里、郭阳74.034公里、双华35.719公里、棉洋78.813公里、梅林98.92公里、华阳110.461公里、龙村58.244公里)。5、建成森林火险精细化预警预报平台。	
43		其他林业项目	0		=	=	-	=		-	-	_	-		
44	省自然资源厅	永久基本农田保护	1494. 675	1494. 675		508. 53	508. 53		34. 02%	1		1		永久基本农田保护面积49.8225万亩	
45	省生态环境厅	农村生活污水治理	1684. 84	1684. 84		1556. 47	1556. 47		92. 38%	1	1			累计完成农村生活污水治理的自然村977个(含5个自然村生活污水治理民生实事任务),农村生活污水治理率达55.48%。	
46		省交通厅主管项目小计	5599	5599	0	416. 12	416. 12	0	-	19	13	6	0		
47	省交通运输厅	四好农村路建设	2993. 64	2993. 64		99. 8	99. 8		3. 33%	14	9	5		建成了1条新建桥梁,8条单改双村道	
48		四好农村路养护	2605. 36	2605. 36		316. 32	316. 32		12. 14%	5	4	1		4个项目完工率100%,基本实现绩效目标,1个项目未完成	
49		省住房城乡建设厅主管项目小计	5438. 57	1000	4438. 57	5438. 57	1000	4438. 57	100.00%	3	3	0	0		
50		乡村生活垃圾处理	5088. 57	650	4438. 57	5088. 57	650	4438. 57	100.00%	1	1			59座中转站已全部建成,投入运营58座,实现了农村生活垃圾收运处 置体系覆盖率100%。	
51	省住房城乡建设厅	圩镇公共基础设施建设	252	252		252	252		100.00%	1	1			实际补助镇级污水处理设施11个,纳入补助范围的设施运行状态良好率为100%。纳入补助范围的11个生活污水处理设施出水水质达标率为100%。全县乡镇生活污水收集处理率平均值达到85%。污水直排观象得到较好控制,极大改善了乡镇人居生态环境,受访群众的综合满意度为93%,均达到绩效目标。	
52		农房安全隐患排查	98	98		98	98		100.00%	1	1			对全县1102户可能存在隐患的非经营性农房进行全面鉴定,结合鉴定 等级分类施策,确保群众住房安全。	
53	省文化和旅游厅	乡村旅游厕所	-	_	_	_	-	_	-	-	_	_	-		
54		省財政厅主管项目小计	300	300	0	29. 3	29. 3	0	9. 77%	1	1	0	0		
55	省财政厅	巨灾保险	0	_	-	-	-	-	-	_	-	_	-		
56		工作经费	300	300		29. 3	29. 3		9. 77%	1	1				

- 填报说明。
  1. 序号16 "其他农业农村项目"、序号29 "其他水利项目"、序号43 "其他林业项目"的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0. 此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。
  2. C列、F列 "其他资金"指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金,全市合计敷应与附件3中 "资金使用情况"的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。
  3. 1.列 "己实现的绩效目标情况"按一级项目填报绩效目标完成具体情况,应有具体数据支撑,直观展示资金使用成效,不得简单填报 "己完成省级下达目标"等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。

#### 附件5

构建现代乡村产业休系

# 2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表

段: 2022-1-1至2022-12-31 资金安排情况 (万元) 资金使用情况 (万元) 项目实施情况 已达成的绩效目标情况 序号 省级主管部门 一级项目名称 具体项目名称 所属县 (市、区) 资金执行率 (逐个项目说明资金取得的成效, 应有具体数据支撑, 未开工 备注 合计安排 1. 省级涉农 合计支出 1. 省级涉农 (从下拉列表中选 2. 其他资金 2. 其他资金 (实施)的需说明原因) 金额 资金 金额 资金 择) A=B+C D=E+F G=D/A\*100% 83753, 77 68948 14805, 77 28017, 849 16046, 19 11971, 659 33.45% 2022年五华县高速沿线农房风貌提升连片示范 1 五华县 200 200 0 0 0.00% 项目建设中,未竣工验收。 建设项目 2 2022年五华县农村厕所革命工程建设项目 五华县 503 400 103 486.12 383.12 103 96.64% 已完工 (完成) 己完成49座农村公共厕所建设。 3 五华县华城镇9村连片乡村风貌示范带建设项目 五华县 1000 1000 355.05 355.05 35.51% 建设(实施)中 项目建设中,未竣工验收。 五华县205国道沿线村庄风貌提升示范带建设项 4 村庄基础设施建设 五华县 500 500 0 建设(实施)中 项目建设中,未竣工验收。 0.00% 目 5 2022年五华县农村村内道路建设项目 五华县 6500 6500 333.36 333.36 5.13% 已完工 (完成) 己完工村内道路建设114公里。 梅州市五华县道路升级改造及基础设施建设项 6 五华县 670 670 0 0 0.00% 建设 (实施)中 项目建设中,未竣工验收。 目(2022年) 7 2022年五华县村庄风貌提升工程建设项目 五华县 1505 1505 83.49 83.49 5.55% 建设(实施)中 项目建设中,未竣工验收。 2022年度梅州市五华县华阳镇高标准农田建设 8 五华县 1781 79 887 04 894 75 421.327 0 421, 327 23 65% 建设 (实施)中 项目建设中,未竣工验收。 项目 2022年度梅州市五华县双华镇等二个镇高标准 9 五华县 建设 (实施)中 1079, 87 537. 6 542, 27 263, 732 0 263, 732 24, 42% 项目建设中,未竣工验收。 农田建设项目 农田建设及管护 2022年度梅州市五华县横陂镇高标准农田建设 10 五华县 1619, 81 806.4 0 813, 41 380 738 380 738 23, 51% 项目建设中,未竣工验收。 项目 2022年度梅州市五华县龙村镇高标准农田建设 11 五华县 2645 69 1317 12 1328 57 633 322 0 633 322 23 94% 建设 (实施)中 项目建设中,未竣工验收。 项目 梅州市五华县屠宰环节生猪无害化处理补助项 12 五华县 80 80 80 80 100.00% 已完工 (完成) 五华县屠宰环节生猪无害化处理补助项目 1110头。 目(2022年度) 农产品质量安全 梅州市五华县农产品质量安全建设项目 (2022 开展食用农产品安全定量监测 600批次,农产品质量安全监督抽 13 五华县 60 60 0 0 0.00% 已完工 (完成) 年度) 查样品量116次 梅州市五华县动物疫病强制扑杀补助项目 100 0 0 14 五华县 100 0.00% 建设 (实施)中 实施中 (2022年度) 梅州市五华县永盛食品有限公司安流 、华城、 15 畜牧业转型升级 五华县 400 400 0 0 0.00% 建设 (实施)中 项目建设中,未竣工验收。 河东、潭下肉联厂转型升级新建项目 (2022年 梅州市五华县动物养殖环节无害化处理补贴补 16 五华县 160 160 0 0 0.00% 建设 (实施)中 养殖环节无害化处理补助项目 16883头。 助项目(2022年度) 采购动物疫苗、抗原试剂、购买检疫设备等,2022年未发生重 17 梅州市五华县动物疫病防控项目 (2022年度) 五华县 389.5 200 189. 5 52.5 19.5 33 13.48% 已完工 (完成) 大动物疫情 动植物疫病防挖 对稻水象甲发生的7个镇12个村共5006亩水稻进行了两次统防统 18 梅州市五华县植物疫病防控项目 (2022年度) 100 78 111.8 12 62.81% 五华县 178 99.8 已完工 (完成) 治 五华县2022年度受污染耕地安全利用补贴补助 完成安全利用与修复受污染耕地面积 5319.77亩, 受污染耕地安 19 五华县 288.7 131 157.7 228.35 70.65 157.7 79.10% 已完工 (完成) 项目 全利用率达90%以上 梅州市五华县畜禽养殖废弃物资源化利用项目 20 五华县 100 100 0 0.00% 建设 (实施)中 项目建设中,未竣工验收。 (2022年度) 推进农业绿色发展 梅州市五华县两品一标产品认定补贴补助项目 完成无公害农产品认证 16个、绿色食品认证 3个、国家地理标志 26 13.5 13.5 已完工 (完成) 21 五华县 26 51.92% 农产品证书持1个 (2022年度) 梅州市五华县农药包装废弃物回收和处理补贴 省农业农村厅 22 五华县 100 100 0 0 0.00% 建设 (实施)中 项目建设中,未竣工验收。 补助项目(2022年度) -是开展全县主养品种的苗种监测 50份, 监测草鱼出血病及淡 2022年梅州市五华县水生动物疫病监测预警项 23 种业翻身仗 五华县 20 20 30.00% 已完工 (完成) 水鱼小瓜虫病等。二是成鱼监测, 开展全县主养品种的成鱼样 Ħ 品50份 24 现代渔业发展 2022年合计承保能繁母猪 16462头, 育肥猪 310698头, 仔猪 政策性农业保险省级财政 2022年度梅州市五华县政策性农业保险保费补 25 五华县 3500 3500 1839, 97 1839.97 已完工 (完成) 52.57% 329316头、水稻63.5575万亩、茶叶2.1106万亩、岭南水果 保费补贴 贴项目 建设6个托管服务示范点, 总面积在1200亩以上; 2. 实施考取 26 2022年梅州市五华县农业生产社会化服务项目 五华县 200 131.12 131.12 已完工 (完成) 农机驾驶证奖补政策,对考取驾驶证的农民奖补500元/人; 3. 200 65, 56% 县级组织培训30场次以上、现场观摩会1场 梅州市五华县农业新型经营主体发展项目 27 五华县 210 210 150 150 71, 43% 己完工 (完成) 奖补2019年度、2020年度新认定的省级重点农业龙头企业7家。

					资金	安排情况 (万元	t)	资	金使用情况 (万)	元)		项目实施情况	已达成的绩效目标情况	
序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	合计安排	1. 省级涉农	2. 其他资金	合计支出	1. 省级涉农	2. 其他资金	资金执行率	(从下拉列表中选	(逐个项目说明资金取得的成效 , 应有具体数据支撑 , 未开工 (实施)的需说明原因)	备注
		1925のパンコル 3に1935	Kulaa Tik E Ibali da Ilaa da I		金额 A=B+C	资金 B	С	金额 D=E+F	<u>资金</u> E	F	G=D/A*100%	择)	While were to bloom by Market hands and the box are and but	
28			梅州市五华县推进农村宅基地 、集体建设用地 制度改革项目 (2022年度)	五华县	80	80		61.2	61.20		76. 50%	己完工 (完成)	编制"探索农村基础设施管护机制"改革试验方案,开展农村 宅基地审批和管理工作。	
29			梅州市五华县发展壮大村级集体经济项目 (2022年)	五华县	4580	4580		0	0		0.00%	建设(实施)中	项目建设中,未竣工验收。	
30			梅州市五华县"一村一品、一镇一业"建设项 目(2022年)	五华县	650	650		0	0		0.00%	建设(实施)中	项目建设中,未竣工验收。	
31		农业生产能力提升	梅州市五华县撂荒耕地复耕复种补贴补助项目 (2022年)	五华县	1500	1500		704. 53	704. 53		46. 97%	己完工 (完成)	撂荒耕地复耕复种 39600. 49亩。	
32			五华县2022年乡村振兴示范带建设项目	五华县	5046	5046		0	0		0.00%	建设(实施)中	项目建设中,未竣工验收。	
33			五华县发展县级农村电商产业园建设项目	五华县	100	100		0	0		0.00%	已完工 (完成)	完成建成1个农村电商产业园任务	
34		巩固拓展脱贫攻坚成果	梅州市五华县村级低收入人口动态监测点项目 (2022年度)	五华县	95	95		0	0		0.00%	建设(实施)中	个别项目属于跨年度实施项目, 计划在2023年聘请第三方实施,目前正在制定实施方案。	
35			梅州市五华县分类帮扶项目 (2022年)	五华县	1100	1100		0	0		0.00%	已完工 (完成)	脱贫户家庭人均可支配收入达 16110元,高于省定9920元的脱贫 标准,守住了不发生规模性返贫底线。	
36			五华县农贸市场改造 (省民生工程)建设项目	五华县	150	150		0	0		0.00%	已完工(完成)	河东、潭下、梅林三镇改造提升农贸市场和农产品集散中心, 现已完成3个农贸市场改造提升任务,正在完善河东、潭下报账 资料(梅林已完成),将及时进行资金拨付	已经实施完成,但镇级未 及时提交报账资料,暂未 形成实际支出。
37		镇域公共服务能力提升	梅州市五华县综合性公共服务中心建设改造项 目(2022年)	五华县	2200	2200		235	235		10. 68%	建设(实施)中	全县16个镇448个村(居)完成新时代文明实践所(站)建设、推动68个行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效达标建设、16个镇开展高雅艺术进基层惠民活动17场。	属于跨年度实施项目,目 前正在实施中。
38		驻镇帮镇扶村规划编制及 工作队工作经费	_	-	-	-	-	-	-	-	-			
39		其他农业农村项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
40		全面推进河长制湖长制	五华县全面推行河长制工作 2022年管护经费	五华县	1376	1376		1068. 93	1068. 93		77. 68%	已完工 (完成)	完成688公里河道管护任务,改善了全县河流面貌	
41		病险水库水闸除险加固工 程	五华县岩前水库除险加固工程	五华县	1393	1393		357. 21	357. 21		25. 64%	已完工 (完成)	完成中型病险水库除险加固 1宗	
42		水利安全度汛	五华县水旱灾害风险普查	五华县	95	95		47. 6	47.6		50. 11%	己完工(完成)	完成五华县水库 200宗(其中: 大2型1宗、中型水库5宗、小 (1) 型水库31宗、小(2) 型水库163宗),小型水闸53宗, 5 级以上堤防31宗,高坝或屋顶山塘46宗,河床式、500k明引水式、 坝后式小水电79宗的隐患调查以及洪水、干旱致灾调查。客 观认识了当前我县水旱灾害风险水平,基本模清了腾州市五华 县水旱灾害风险隐患底敷,查明了水旱灾害抗灾能力,为我县 各级政府有效开展水旱灾害防治和应急管理工作、切实保障社	
43		农村集中供水	五华县农村集中供水工程	五华县	9114.89	4114. 89	5000	7272. 29	2272. 29	5000	79. 78%	已完工 (完成)	当年度农村规模化集中供水覆盖人口数量 16.65万人,已实现绩效目标100%,运行良好,实现农村集中供水饮水安全,提高用	
44			五华县城七都涝区治理工程	五华县	4299. 49	4299. 49		2121.79	2121. 79		49. 35%	己完工(完成)	完成水渠系治理 (渠道清淤8.25km、渠道重建5.475km) 和重建 自排箱涵、七一排涝泵站等工程,工程已完工未验收,工程效	
45		农村水利水电	2022年度位于自然保护区 11宗退出电站	五华县	768	768		0	0		0.00%	建设(实施)中	己完成3宗电站退出前期工作	
46		重大水利工程	_	-	-	_	-	_	_	-	_			
47		中小河流治理	-	_	_	_	-	_	_	_	_			
48	省水利厅		五华县牛石水生态清洁清洁小流域治理工程	五华县	1536. 85	1536. 85		72. 37	72. 37		4. 71%	已完工 (完成)	已完成综合治理水土流失面积 38.50km2	
49		水土保持	五华县三源水生态清洁小流域治理工程	五华县	2760	1500	1260	865. 4	337. 13	528. 27	31. 36%	建设(实施)中	完成治理水土流失面积 30平方公里,具体包括:河道清障7851 米;共完成河道浆砌石挡墙护岸 9139米;三源水库1号、2号崩	
50			五华县大都河 (联新片) 生态清洁小流域治理 工程	五华县	562. 77	562.77		59. 85	59. 85		10.63%	己完工(完成)	本:	
51		水资源节约与保护	五华县农业取水水资源论证与评估	五华县	80	80		45. 5	45. 5		56. 88%	己完工(完成)	完成用水总量4.3亿立方米	
52		海堤达标加固工程	-	-	-	-	-	-	-	-	_			
53			五华县龙村镇塘湖村道路及渠道建设工程	五华县	98	98		26. 7	26. 7		27. 24%	己完工(完成)	己完成宽3.5m,长200m道路,渠道长200m	
54			五华县2022年度全县小型水库个人发展生产	五华县	264. 12	264. 12		264. 12	264. 12		100.00%	已完工(完成)	已发放个人补助	
55		水库移民后期扶持	五华县潭下镇乐道村大河唇河道护堤工程	五华县	21	21		5. 4	5. 4		25. 71%	己完工(完成)	混凝土挡墙100米	
56			五华县岐岭镇龙岭村自来水工程.	五华县	98. 88	98. 88		38. 71	38. 71		39. 15%	己完工(完成)	200立方清水池、一体化净水设备、Φ200PE主管长600米	
		L	= . 10/6 (11 = //4/			1							The state of the s	

					资金	安排情况 (万元	;)	资	金使用情况 (万)	元)		项目实施情况	已达成的绩效目标情况	
序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	合计安排	1. 省级涉农	2. 其他资金	合计支出	1. 省级涉农	2. 其他资金	资金执行率	(从下拉列表中选	(逐个项目说明资金取得的成效 ,应有具体数据支撑,未开工 (实施)的需说明原因)	备注
					金额 A=B+C	<u>资金</u> B	С	<b>金额</b> D=E+F	<u>资金</u> E	F	G=D/A*100%	择)	(200) 43111 46 73111 1	
57		其他水利项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
58		林业有害生物防控	梅州市五华县2022年松材线虫病防治.	五华县	350	350		0	0		0.00%	建设(实施)中	因为2021年松村线虫病防治跨年度实施,时间从2022年2月至 2022年12月,所以2022年松村线虫病防治于2023年度开始实 施,目前已完成调查监测和作业设计。	
59			梅州市五华县 2022年马尾松毛虫防治	五华县	79. 94	79. 94		77.07	77. 07		96. 41%	已完工(完成)	完成2022年马尾松毛虫防治面积1.8万亩。	
60		食用林产品质量安全	2022年度梅州市五华县食用林产品质量安全监	五华县	14. 57	14. 57		0	0		0.00%	已完工(完成)	完成食用林产品质量安全监测 22批次及产地土壤监测 23批次。	
61		自然保护地整合优化	測项目 五华县2021年自然保护地勘界立标、科学考察 和总体规划项目	五华县	400	400		0	0		0.00%	建设(实施)中	对五华县3个自然保护地进行勘界、科学考察和总体规划工作, 项目于2022年11月完成招标并进场实施,现工作已完成20%的进 度。由于前期立项招投标等工作程序多, 耗时较长造成项目建 设工作滞后。	
62		政策性森林保险省级财政 保费补贴	2022年梅州市五华县政策性森林保险项目	五华县	172. 92	172. 92		0	0		0.00%	已完工(完成)	2022年,我县生态公益林参保面积 204.12万亩,参保率100%,商品林参保35.0385万亩,参保率83.35%。2022年度,共理赔金额1387476元,其中对山火选政的理赔金额达 583860元,有害生物理赔803796元,为受灾户恢复生产提供资金保。	
63			五华县星湖岭森林公园景观提升建设工程	五华县	200	200		0	0		0.00%	建设(实施)中	已完成立项并招标进场实施,已完成工程量的50%。由于前期立项招投标等工作程序多,耗时较长造成项目建设工作滞后。	
64			2021年五华县高质量水源林 (水土保持) 营建 工程	五华县	285	285		0	0		0.00%	己完工(完成)	完成10579亩高质量水源林的第二次抚育。	
65			双龙高铁五华段沿线 2021年森林景观提升项目	五华县	422	422		225. 83	225. 83		53. 51%	已完工 (完成)	完成双龙高铁五华段沿线森林景观 6200亩第二次抚育。	
66			2022年梅州市五华县高质量水源林建设.	五华县	1099. 655	1099. 655		354. 64	354. 64		32. 25%	建设(实施)中	完成高质量水源林 12700 亩备耕,按照合同在2022年8月底已全 面完成12700 亩备耕任务,完成率100%,计划2023年4月底前完 成种植任务。新造林21000 亩抚育。	
67		造林及抚育	梅州市五华县 2022年镇(村)森林公园建设项 目	五华县	700	700		0	0		0.00%	建设(实施)中	项目主要打造周江镇、潭下镇、安流镇3个公园,为群众提供森林公园的游资和游憩以"生态、体闲、健身、游赏"为主题。 将之建设成为以自然山水风光为特色的旗镇生态森林公园。现3 个公园建设都已完成项目立项,其中潭下镇森林公园已完成招标并进场实施,完成206的工作量。由于项目下放至镇级实施,由于前期立项招投标等工作程序多,耗时较长造成项目建设工作滞后。	
68			2022年梅州市五华县广东蒲丽顶森林公园景观 提升	五华县	100	100		26.67	26.67		26. 67%	建设 (实施)中	完成70%工程进度。由于资金拨付慢等问题, 施工方处于停工状态。	
69			五华县2021年低效林更新改造项目	五华县	200	200		0	0		0.00%	己完工(完成)	完成低效林更新改造工程 2597第二次抚育。	
70			五华县2021年县城周边低效林改造工程	五华县	149	149		0	0		0.00%	已完工(完成)	完成县城周边低效林改造工程 5000亩第二次抚育。	
71			2022年五华县县级国家森林城市创建工作	五华县	600	600		0. 84	0. 84		0.14%	建设(实施)中	完成造林和抚育 390亩;完成五华县古树名木补充调查和挂牌; 创建国家森林城市宣传活动和主题宣传活动等。	
72	省林业局		2022年梅州市五华县大径材培育	五华县	200	200		3.9	3. 9		1.95%	已完工(完成)	完成大径材培育6000亩抚育。	
73		野生动植物资源保护及疫 源疫病监测	-	_	-	-	-	-	_	-	-			
74			2022年梅州市五华县全面推行林长制项目	五华县	100	100		0	0		0.00%	建设(实施)中	对林长制综合管控智慧平台进行了后台维护和数据更新。 林长制改革示范点和林长惠民绿园正在实施中。	
75		森林资源保护与监测	2022年梅州市五华县森林资源保护和管理项目	五华县	200	200		0	0		0.00%	建设(实施)中	开展2022年度森林督查工作项目,上级两期共下发569个图页, 经核实105个违法图斑,已查处整改到位36个,其余正在查处整 改中;开展2022年度森林、草原、湿地调查温测、数据更新) 工作,已完成;开展2022年度非煤矿山调查项目31个;开展79 个涉自然保护地图斑的核实调查工作。	
76		林业产业发展	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
77		林业种苗	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
78		湿地保护与恢复	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
79		自然教育基地建设	-	-	_	-	-	-	_	-	-			
80			五华县2022年林火远程视频监控系统建设项目	五华县	500	500	0	119. 94	119. 94	0	23. 99%	已完工 (完成)	森林防灭火能力得到了进一步提升,实现了林火远程视频监控 系统有效率达到100%,森林资源损失率下降69.6%。	

					资金	安排情况 (万元	į)	资	金使用情况 (万)	元)		项目实施情况	已达成的绩效目标情况	
序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	合计安排	1. 省级涉农	2. 其他资金	合计支出	1. 省级涉农	2. 其他资金	资金执行率	(从下拉列表中选	(逐个项目说明资金取得的成效 , 应有具体数据支撑 , 未开工 (实施)的需说明原因)	备注
					金额 A=B+C	<u>资金</u> B	С	金额 D=E+F	资金 E	F	G=D/A*100%	择)		
81			五华县2021年生物防火林带新建和维护工程.	五华县	127. 24	127. 24		0	0		0.00%	已完工 (完成)	完成生物防火林带新建和维护工程 2400亩第二次抚育。	
82		森林火灾预防	2022年 梅州市五华县城森林防火隔离带建设项 目	五华县	1000	1000		0	0		0.00%	已完工(完成)	已开设森林防火隔离带 1698. 326665 公里(其中水寨80. 477665 公里、河东123. 448公里、转水144. 741 公里、华城115. 821 公里 、岐岭176. 704公里、潭下142. 123公里、长布59. 761 公里、周 江113. 805公里、安流134. 777 公里、横接150. 478 公里、郑田 74. 034公里、双华35. 719公里、棉洋78. 813公里、梅林98. 92公 里、华阳110. 461公里、龙村58. 244公里)。	
83	1		2022年梅州市五华县森林火险精细化预警预报 平台项目	五华县	200	200		99	99		49.50%	己完工 (完成)	森林火险精细化预警预报平台已建成	
84			2022年梅州市五华县森林火灾风险普查工作项 目(第一期)	五华县	350	350		343. 99	343. 99		98. 28%	己完工(完成)	完成96个标准样地、12个大样地的外业调查和后三项 (包括历史火灾、野外火源和减灾能力)调查工作和区划与评估工作, 形成了森林火灾危险性调查与评估标准规范、数据库、系列套 图:森林火灾危险性调查与评估标准规范、数据库、表列套 图:森林火灾重要汞吹体分析报告。泰林历史火灾调查数据库 、调查报告:森林火灾重点隐患排查标准规范、数据库、专题 图件、排查报告:森林火灾风险评估与区划分析报告。	
85		其他林业项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
86	省自然资源厅	永久基本农田保护	基本农田保护经济补偿省级补助资金	五华县	1494. 675	1494. 675		508. 53	508. 53		34.02%	建设(实施)中	永久基本农田保护面积 49.8225万亩	
87	省生态环境厅	农村生活污水治理	2022年五华县农村村级生活污水处理设施建设 项目	五华县	1684. 84	1684. 84		1556. 47	1556. 47		92. 38%	已完工 (完成)	已完成12座村级生活污水处理设施建设。	
88			鲁占桥 (新建桥梁)	五华县	69	69		0	0		0.00%	已完工 (完成)	已建成通车,群众出行问题进一步解决 , 农村公路路网进一步 完善	
89			五华县梅林镇 Y288线梅林镇至梅北升级改造工程(单改双)(补入)	五华县	310.72	310.72		0	0		0.00%	建设 (实施)中	路基3.884公里已基本完成,路面正在挖补与扩宽	
90	1		五华县河东镇Y246线桂岭合完升级改造工程 (单改双)(补入)	五华县	221. 28	221. 28		43.76	43. 76		19.78%	已完工 (完成)	已建成通车,群众出行问题进一步解决,农村公路路网进一步 完善	
91	1		五华县华城镇Y141线高华红星升级改造工程 (单改双)(补入)	五华县	138. 48	138. 48		0	0		0.00%	建设(实施)中	路基1.73公里已完成,拟组织路面施工	
92			五华县水寨镇Y107线大坝墟一示范农场升级改 造工程(单改双)(补入)	五华县	104. 72	104.72		0	0		0.00%	已完工 (完成)	已建成通车,群众出行问题进一步解决,农村公路路网进一步 完善	
93	1		五华县安流镇 Y260线东礼至大九升级改造工程 (单改双)(补入)	五华县	196. 8	196. 8		0	0		0.00%	已完工 (完成)	已建成通车,群众出行问题进一步解决,农村公路路网进一步 完善	
94		III 4-7 ete 4-1 Inte via 10.	五华县河东镇Y245黄沙桥欧塘升级改造工程 (单改双)(补入)	五华县	405. 12	405. 12		0	0		0.00%	建设 (实施)中	路基5.06公里已完成,拟组织路面施工	
95	1	四好农村路建设	五华县转水镇Y328线薛屋里塘升级改造工程 (单改双)(补入)	五华县	53. 44	53. 44		16.06	16.06		30. 05%	已完工 (完成)	已建成通车,群众出行问题进一步解决,农村公路路网进一步 完善	
96	1		五华县岐岭镇Y143线三多齐一白石嶂升级改造 工程(单改双)(重新补入)	五华县	159. 76	159. 76		39. 98	39. 98		25. 03%	已完工 (完成)	已建成通车,群众出行问题进一步解决 , 农村公路路网进一步 完善	
97	省交通运输厅		五华县周江镇Y188线冰坎一甘茶升级改造工程 (单改双)(补入)	五华县	64	64		0	0		0.00%	已完工 (完成)	已建成通车,群众出行问题进一步解决 , 农村公路路网进一步 完善	
98	1		五华县华城镇 Y137线华西三多齐升级改造工程(单改双)(补入)	五华县	416. 16	416. 16		0	0		0.00%	已完工 (完成)	2建成通车,群众出行问题进一步解决, 农村公路路网进一步完善	
99	1		五华县郭田镇Y227线郭田龙潭升级改造工程 (单改双)(补入)	五华县	385. 28	385. 28		0	0		0.00%	建设 (实施)中	路基3公里已基本完成,剩余1.82公里路基及4.82公里路面施工	
100	1		五华县周江镇Y197线中兴至红源升级改造工程 (单改双)(补入)	五华县	246. 32	246. 32		0	0		0.00%	建设 (实施)中	路基3.08公里已基本完成,拟组织路面施工	
101	1		五华县安流镇 Y268线福龙福西升级改造工程 (单改双)(补入)	五华县	222. 56	222. 56		0	0		0.00%	已完工 (完成)	已建成通车,群众出行问题进一步解决 , 农村公路路网进一步 完善	
102	]		村道安全生命防护工程 (村道安防)	五华县	199. 9	199. 9		0	0		0.00%	建设(实施)中	19.431公里拟组织进场施工	
103			农村公路养护 (日常养护)	五华县	431.1	431. 1		0	0		0.00%	己完工 (完成)	已完工,农村公路路况提升明显	
104	1	四好农村路养护	农村公路路面大中修工程 (养护工程)	五华县	300	300		24. 83	24. 83		8. 28%	己完工 (完成)	己完工,农村公路路况提升明显	
105	1		五华县村道安全生命防护工程 (村道安防) (重新补入2)	五华县	245. 2	245. 2		60.07	60.07		24. 50%	己完工 (完成)	已完工,农村公路隐患得到治理, 群众生命安全进一步得到保 障	
106			五华县养护工程 (重新补入2)	五华县	1429. 16	1429. 16		231. 42	231. 42		16. 19%	己完工 (完成)	己完工,农村公路路况提升明显	
107		乡村生活垃圾处理	五华县镇村生活垃圾中转站项目运营费用	五华县	5088. 57	650	4438. 57	5088.57	650	4438. 57	100.00%	己完工 (完成)	59座中转站已全部建成,投入运营58座,实现了农村生活垃圾 收运处置体系覆盖率100%。	

					资金	安排情况 (万元	į)	资	金使用情况 (万:	元)		项目实施情况	已达成的绩效目标情况	
序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	合计安排 金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金	合计支出 金额	1. 省级涉农 资金	2. 其他资金	资金执行率	(从下拉列表中选 择)	(逐个项目说明资金取得的成效 ,应有具体数据支撑 ,未开工 (实施)的需说明原因 )	备注
					A=B+C	В	C	D=E+F	E	F	G=D/A*100%			
108	省住房城乡建设 厅	圩镇公共基础设施建设	五华县镇级生活污水处理设施建设运维资金	五华县	252	252		252	252		100.00%	己完工(完成)	实际补助镇级污水处理设施 11个, 纳入补助范围的设施运行状态良好率为100%。纳入补助范围的11个生活污水处理设施出水水质达标率为100%, 全县乡镇生活污水收集处理率平均值达到85%, 污水直排现象得到较好控制, 极大改善了乡镇人居生态环境, 受访群众的综合满意度为93%, 均达到绩效目标。	
109		农房安全隐患排查	五华县农村房屋隐患评估鉴定项目.	五华县	98	98		98	98		100.00%	已完工 (完成)	对全县1102户可能存在隐患的非经营性农房进行全面鉴定 , 结合鉴定等级分类施策 , 确保群众住房安全。	
110	省文化和旅游厅	乡村旅游厕所	=	-	-	-	-	-	-	-	-			
111	省财政厅	巨灾保险	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
112	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	工作经费	五华县2022年涉农工作经费	五华县	300	300		29. 3	29. 3		9. 77%			

- 填报说明:
  1. "其他农业农村项目"、"其他水利项目"、"其他水业项目"的省级涉农资金安排金额和使用金额应为 0. 此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况 。
  2. C列、F列 "其他资金"指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央 、市县财政资金和其他资金,全市合计数应与附件 3中 "资金使用情况"的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。
  3. L列 "已实现的绩效目标情况"按一级项目填报绩效目标完成具体情况,应有具体数据支撑,直观展示资金使用成效,不得简单填报 "已完成省级下达目标"等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。
  4. 请勿自行修改或增加一级项目。