

附件 3

项目绩效自评报告

项目名称：省道 S508 五华县郭田至双华段公路建设工程

项目主管部门：(公章) 五华县交通运输局

填报人：钟炜宏

联系电话：13560970158

填报日期：2023 年 4 月 25 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

省道 S508 五华县郭田至双华段公路建设工程，公路的起点位于郭田镇三坑村与 S228 线相交，终点至双华镇冰塘村与 S239 线相接，起点桩号 K0+000，经三坑村、罗屋角、龙师寨、苏区村、冰塘村，终点桩号 K14+100，路线全长 14.1 公里，按公路二级技术标准建设，行车速度为 40 公里/小时，路基宽度：9 米、行车道宽度：7 米，土路肩 2*1.0 米，桥涵设计车辆荷载为公路—II 级。

（二）项目决策情况

根据 2015 年 1 月 28 日五华县发展和改革局文件华发改（2015）16 号《关于五华县郭田至双华段公路项目可行性研究报告的批复》、2019 年 11 月 20 日五华县发展和改革局文件华发改（2019）551 号《关于对五华县郭田至双华段公路建设工程调整投资规模的批复》、粤财综〔2021〕65 号、粤财债〔2022〕10 号下达省道 S508 五华县郭田至双华段公路建设工程资金 2291.933909 万元。

（三）绩效目标

省道 S508 线五华县郭田至双华段公路建设工程，项目实施数 1 个，年度下达资金 2291.933909 万元，完成二级公路建设 1.8 公里。

二、绩效自评工作组织情况

根据《五华县财政局关于开展 2022 年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（华财绩函〔2023〕6 号）要求，

我中心组织并落实该项目的绩效自评工作。

三、绩效自评结论

根据《五华县财政局关于开展 2022 年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（华财绩函〔2023〕6 号）要求，结合专项支出绩效评价指标体系及相应评分标准，绩效自评得分实行 100 分制，本项目自评得分 98 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况

（1）论证决策

2015 年 1 月 28 日五华县发展和改革局文件华发改（2015）16 号《关于五华县郭田至双华段公路项目可行性研究报告的批复》、2019 年 11 月 20 日五华县发展和改革局文件华发改（2019）551 号《关于对五华县郭田至双华段公路建设工程调整投资规模的批复》。

（2）目标设置

本年度下达资金 2291.933909 万元、完成二级公路建设 1.8 公里。

（3）保障措施

根据项目立项情况制定项目管理制度，工作计划安排合理，程序合规。

2. 资金落实情况

（1）资金到位

上级补助 2291.933909 万元，到位资金 2291.933909 万

元，到位率 100%。

（2）资金分配

省道 S508 五华县郭田至双华段公路建设工程资金分配 2291.933909 万元。

（二）管理分析

1. 资金管理

（1）资金支付

本项目已支付 2291.933909 万元，资金支付率 100%。

（2）支出规范性

本项目资金支付执行财政性基本建设投资财务管理制度，根据施工承包合同的约定及工程进度填制支付申请书，实行国库集中支付，支付及时，专款专用。

2. 事项管理

（1）实施程序

项目建设按基建程序执行，依法进行公开招投标，签订施工合同，施工规范。

（2）管理情况

执行《中华人民共和国预算法》、《广东省级财政专项资金管理试行办法》以及国库集中支付等制度，财务管理严格，项目资金专款专用。

（三）产出分析

1. 经济性

建设项目按有关规定开展成本造价控制，成本造价控制率达到 100%。

2. 效率性

按时完成二级公路建设 1.8 公里。

（四）效益实现度分析

1. 效果性

本项目建成以后将大幅提升道路的通行能力，改善当地的交通环境，促进当地经济发展。

2. 公平性

项目的实施达到预期目标，社会反映良好，得到群众一致好评。

五、主要绩效

完成二级公路建设 1.8 公里。

六、存在问题

1、线路内有供电线杆未迁移；

2、公路（郭田段）周边有三个水电站遗留问题，村民多次上访阻止施工；

3、项目涉及一级生态公益林及基本农田，其中总用地规模 52.14 公顷，基本农田 9.2 公顷，林地 37.71 公顷。

七、下一步工作计划

2023 年续建本项目未完工程。