

附件 3

项目绩效自评报告

项目名称: 五华县 2021 年省级涉农项目建制村公路单车道改双车道工程

项目主管部门: 五华县交通运输局

填报人姓名: 徐冲

联系电话: 14718177796

填报日期: 2024 年 4 月 16 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

五华 2021 年省级涉农项目建制村公路单车道改双车道工程 5 个项目共支出 172.8663 元，分别为：Y410 线粘坑至坑尾工程、Y163 仓下坝至锡坪、四好农村路路长制项目（公示牌制作安装）、Y269 线学少至大和、C583 线太和至油田墟省道联结工程，路面宽 6m，按四级公路标准设计。由镇村做业主实施。

（二）项目决策情况。

由华府函〔2023〕78 号文批准建设。

（三）绩效目标。

完成五华 2021 年省级涉农项目建制村公路单车道改双车道工程 5 个项目建设任务。

二、绩效自评工作组织情况

由内设股室财务股牵头负责此次绩效自评工作，按照“谁使用资金、谁负责自评”的原则组织开展自评工作。

三、绩效自评结论

根据《五华县财政局关于开展 2023 年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（华财绩函〔2024〕1 号）要求，结合专项支出绩效评价指标体系及相应评分标准，绩效自评得分实行 100 分制，本项目自评得分 99 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

(1) 论证决策。

华府函〔2023〕78 号。

目标设置。

本年度下达资金 172.8663 万元，完成五华 2021 年省级涉农项目建制村公路单车道改双车道工程 5 个项目建设。

(3) 保障措施。

根据项目立项情况制定项目管理制度，工作计划安排合理，程序合规。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

上级补助 172.8663 万元，到位资金 172.8663 万元，到位率 100%。

(2) 资金分配。

Y410 线粘坑至坑尾工程 25 万元、Y163 仓下坝至锡坪工程 85.99 万元、四好农村路路长制项目（公示牌制作安装）43.88 万元、Y269 线学少至大和工程 7.5 万元、C583 线太和至油田墟省道联结工程 10.4963 万元。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

本项目 2021 年度支付 172.8663 万元，资金支付率 100%。

(2) 支出规范性。

本项目资金支付执行财政性基本建设投资财务管理制度，根

据施工承包合同的约定及工程进度填制支付申请书，实行国库集中支付，专款专用，无挪用挤占现象。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

项目建设按基建程序执行，签订施工合同，施工规范。

（2）管理情况。

按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。

（三）产出分析

1. 经济性。

建设项目按有关规定开展成本造价控制，成本造价控制率达到 100%。

2. 效率性。

完成五华 2021 年省级涉农项目建制村公路单车道改双车道工程，质量合格。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

本项目建成以后将大幅提升道路的通行能力，改善当地的交通环境。

2. 公平性。

项目的实施基本达到预期目标，社会反映良好，基本得到群众一致好评。

五、主要绩效

完成五华 2021 年省级涉农项目建制村公路单车道改双车道工程,改善当地出行条件。

六、存在问题

无。

七、下一步工作计划

继续按照上级安排部署,完成下一年度建设任务。