

附件 3

项目绩效自评报告

项目名称: 五华区 2022 年涉农资金通建制村公路单车道改双车道工程

项目主管部门: 五华区交通运输局

填报人姓名: 徐冲

联系电话: 14718177796

填报日期: 2024 年 4 月 16 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

五华县 2022 年涉农资金通建制村公路单车道改双车道工程共 13.482 公里，分别为：五华县 Y143 线三多齐至白石嶂单车道改双车道工程、五华县 Y141 线高华至红星单车道改双车道工程、五华县 Y328 线薛屋至里塘单车道改双车道工程、五华县 Y137 线华西至三多齐单车道改双车道工程、五华县梅林镇 Y288 线梅林镇至梅北升级改造工程。路面宽 6m，按四级公路标准设计。由镇村做业主实施。

（二）项目决策情况。

由华府函〔2023〕78 号文批准建设。

（三）绩效目标。

完成 2022 年度五华县涉农资金通建制村公路单车道改双车道工程 5 个项目建设任务。

二、绩效自评工作组织情况

由内设股室财务股牵头负责此次绩效自评工作，按照“谁使用资金、谁负责自评”的原则组织开展自评工作。

三、绩效自评结论

根据《五华县财政局关于开展 2023 年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（华财绩函〔2024〕1 号）要求，结合专项支出绩效评价指标体系及相应评分标准，绩效自评得分实行 100 分制，本项目自评得分 97 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

华府函〔2023〕78号。

目标设置。

本年度下达资金 197.3279 万元，完成涉农资金通建制村公路单车道改双车道工程 13.482 公里。

（3）保障措施。

根据项目立项情况制定项目管理制度，工作计划安排合理，程序合规。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

上级补助 197.3279 万元，到位资金 197.3279 万元，到位率 100%。

（2）资金分配。

五华县 Y143 线三多齐至白石嶂单车道改双车道工程 7.9961 万元、五华县 Y141 线高华至红星单车道改双车道工程 11.8592 万元、五华县 Y328 线薛屋至里塘单车道改双车道工程 26.8808 万元、五华县 Y137 线华西至三多齐单车道改双车道工程 18.9518 万元、五华县梅林镇 Y288 线梅林镇至梅北升级改造工程 131.64 万元。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

本项目 2023 年度支付 197.3279 万元，资金支付率 100%。

（2）支出规范性。

本项目资金支付执行财政性基本建设投资财务管理制度，根据施工承包合同的约定及工程进度填制支付申请书，实行国库集中支付，无挤占挪用现象，做到专款专用。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

项目建设按基建程序执行，依法进行公开招投标，签订施工合同，施工规范。

（2）管理情况。

按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。

（三）产出分析

1. 经济性。

建设项目按有关规定开展成本造价控制，成本造价控制率达到 100%。

2. 效率性。

建制村公路单车道改双车道工程 93%，质量合格。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

本项目建成以后将大幅提升道路的通行能力，改善当地的交通环境。

2. 公平性。

项目的实施基本达到预期目标，社会反映良好，基本得到群众一致好评。

五、主要绩效

完成了建制村公路单车道改双车道工程 93%，改善当地出行条件，满足群众出行需求，提升区域发展优势。

六、存在问题

无。

七、下一步工作计划

继续按照上级安排部署，完成下一年度建设任务。