

附件 3

项目绩效自评报告

项目名称：G355 线琴江大桥(旧桥)危桥改造工程

项目主管部门：五华县公路事务中心

填报人姓名：赖伟权

联系电话：13826623180

填报日期：2024 年 4 月 10 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

琴江大桥位于梅州市五华县国道 G355 线上，建于 1994 年，桥梁中心桩号 K662+479。该项目对原桥（旧桥）全桥进行拆除重建。琴江大桥新建桥长 215.0m，桥宽 35.3m，上部结构为 2×16m 预应力空心板+5×32m 预应力小箱梁+1×18m 预应力小箱梁，下部结构为柱式墩，桩基础。

（二）项目决策情况

根据《广东省公路事务中心关于梅州市五华县 G355 线琴江大桥危桥改造工程方案设计的审查意见》（粤公养函〔2021〕123 号）、《梅州市公路事务中心关于 G355 线梅州市五华县琴江大桥（旧桥）危桥改造工程施工图设计的批复》（梅市路养〔2021〕131 号）、粤财综〔2022〕35 号下达 G355 线梅州市五华县琴江大桥危桥改造工程资金 793 万元。

（三）绩效目标

完成琴江大桥（旧桥）拆除重建。

二、绩效自评工作组织情况

根据《五华县财政局关于开展 2023 年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（华财绩函〔2024〕1 号）要求，我中心组织并落实该项目的绩效自评工作。

三、绩效自评结论

根据《五华县财政局关于开展 2023 年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知》（华财绩函〔2024〕1 号）要求，结合专项支出绩效评价指标体系及相应评分标准，绩效自评

得分实行 100 分制，本项目自评得分 93 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

《广东省公路事务中心关于梅州市五华县 G355 线琴江大桥危桥改造工程方案设计的审查意见》（粤公养函〔2021〕123 号）、《梅州市公路事务中心关于 G355 线梅州市五华县琴江大桥(旧桥)危桥改造工程施工图设计的批复》（梅市路养〔2021〕131 号）。

（2）目标设置。

本年度资金下达 793 万元、完成琴江大桥（旧桥）拆除重建。

（3）保障措施。

根据项目立项情况制定项目管理制度，工作计划安排合理，程序合规。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

上级补助 793 万元, 到位资金 793 万元, 到位率 100%。

（2）资金分配。

G355 线梅州市五华县琴江大桥(旧桥)危桥改造工程分配资金 793 万元。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

本项目已支付 201.9973 万元，资金支付率 25.47%。

（2）支出规范性。

本项目资金支付执行财政性基本建设投资财务管理制度，根据施工承包合同的约定及工程进度填制支付申请书，实行国库集中支付，专款专用。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

项目建设按基建程序执行，依法进行公开招投标，签订施工合同，施工规范。

（2）管理情况。

执行《中华人民共和国预算法》、《广东省级财政专项资金管理试行办法》以及国库集中支付等制度，财务管理严格，项目资金专款专用。

（三）产出分析

1. 经济性。

建设项目按有关规定开展成本造价控制，成本造价控制率达到 100%。

2. 效率性。

按时完成琴江大桥（旧桥）拆除重建。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

该项目的实施为改善五华县的投资环境、促进五华县经济的发展起到积极的推动作用；为广大过往司乘人员营造良

好的交通环境和舒适的交通服务设施；改善及打造畅安舒美公路通行环境具有重要作用；提高未来一定时期内交通需求，加强公路设施的管理工作，维护各种设施功能的完好。

2. 公平性。

项目的实施达到预期目标，社会反映良好，得到群众一致好评。

五、主要绩效

完成琴江大桥（旧桥）拆除重建。

六、存在问题

无。

七、下一步工作计划

无。